

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
за 2024 год**

"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Чистая вода"							
Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области							
1.	Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности		Итого	45 649,67000	43 437,27185	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа составила 100,00% и 89,1% соответственно.	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. В стадии проведения работ по реконструкции ВЗУ с. Каринское Одинцовского городского округа.
			Средства бюджета Московской области	25 350,00000	25 349,99185		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	20 299,67000	18 087,28000		
1.1.	Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	600 куб.м/сутки	Итого:	43 437,28000	43 437,27185	Получено положительное заключение ГКУ МО «Мособлэкспертиза». Заключен муниципальный контракт от 19.12.2023 №210 на реконструкцию ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. Оплачен аванс. Начаты подготовительные работы, произведен снос строений	Мероприятие выполнено в запланированном на 2024 год объеме. В стадии проведения работ по реконструкции ВЗУ с. Каринское Одинцовского городского округа.
			Средства бюджета Московской области	25 350,00000	25 349,99185		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	18 087,28000	18 087,28000		
1.2.	Реконструкция ВЗУ 5, расположенного по адресу: Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпус Б	3840 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.3.	Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ	1200 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ	412 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.5.	Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ	4800.куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.6.	Реконструкция ВЗУ-6 Одинцовский городской округ	3900 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.7.	Реконструкция ВЗУ-9 Одинцовский городской округ	4080 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.8.	Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский городской округ	2150 куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.9.	Реконструкция ВЗУ-2 г.п. Большие Вяземы	1750 тыс.куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.	Реконструкция ВЗУ В.Ромашково Одинцовский г.о.	200 куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.11.	Водопроводная сеть с реконструкцией водозаборного узла "Верхнее Ромашково" по адресу: Одинцовский г.о, с. Ромашково	200 куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.12.	Реконструкция водозаборного узла на территории пос. Барвиха (в т.ч. ПИР)	3500 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.13.	Строительство ВЗУ и водопровода в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.14.	Строительство водозаборного узла, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино. (в т.ч. ПИР)	0.6 тыс м3/сут	Итого:	2 212,39000	0,00000	Выполнение мероприятия перенесено на 2025 г	Выполнение мероприятия перенесено на 2025 г
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	2 212,39000	0,00000		
1.15.	Реконструкция ВЗУ -7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о.	9400 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.	Реконструкция ВЗУ с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1)	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.17.	Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о.	1200 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.18.	Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцы Одинцовский г.о.	200 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.19.	Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцы Одинцовский г.о.	200 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.20.	Сети водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.21.	Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о.	4080 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности		Итого	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2024 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2024 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.1.	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования на ВЗУ в д. Аксиньино	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.2.	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию водоочистки в Ликино	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.3.	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульного оборудования на ВЗУ мощностью 600 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. ПМС-4	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
3.	Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета		Итого	1 970,78200	1 970,78200	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Одинцовского городского округа - 100%.	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 970,78200	1 970,78200		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 (ПИР)	1,4 тыс.куб.м/сутки	Итого:	1 970,78200	1 970,78200	Заключен муниципальный контракт от 22.08.2022 №153 на Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации: «Реконструкция водозаборного узла с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1» (ПИР). Получено положительное заключение ГАУ МО "Мособлэкспертиза"	Выполнение 100%
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 970,78200	1 970,78200		
Подпрограмма 2 "Системы водоотведения"							
Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области							
4.	Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности		Итого	169 102,88000	0,00000	Не освоение денежных средств из бюджета Одинцовского городского округа обусловлено расторжением муниципального контракта и переносом сроков выполнения работ на 2025 год.	Выполнение работ планируется в 2025 году.
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	169 102,88000	0,00000		
4.1.	Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	7000 куб/м	Итого:	62 021,54000	0,00000	В рамках муниципального контракта №149 от 21.08.2023 заказано оборудование. Муниципальный контракт расторгнут. Выполнение работ планируется в 2025 году	Выполнение работ планируется в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	62 021,54000	0,00000		
4.2.	Кредиторская задолженность за 2022 год по строительству блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
4.3.	Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)	9500 куб.м./сут.	Итого:	107 081,34000	0,00000	1.Заключен МК №215 от 15.12.2022, оплачен аванс. 2. Разработана технологическая схема. 3. Разработана схема расположения объекта. 4. Выполнены инженерные изыскания. 5. Произведено обследование существующих ОС. 6. Результаты инженерных изысканий и проектной документации направлены на экспертизу в ГАУ МО "Мособлэкспертиза". 7. Начаты подготовительные работы	Выполнение работ планируется в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	107 081,34000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.4.	Реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Голицыно (в т.ч. ПИР)	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
5.	Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации		Итого	1 467 916,93000	1 466 732,65435	Степень освоения денежных средств за счет средств федерального бюджета составила - 100,0%, бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа - 99,9 %.	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. В стадии проведения работ по реконструкции очистных сооружений в г. Звенигород, Верхний Посад
			Средства федерального бюджета	312 943,80000	312 943,79979		
			Средства бюджета Московской области	1 140 293,96000	1 139 121,52731		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	14 679,17000	14 667,32725		
5.1.	Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)	12 425 м3/сут	Итого:	1 467 916,93000	1 466 732,65435	1. Заключен МК №12 от 06.02.2023 2. Получено положительное заключение ГАУ МО "Мособлэкспертиза". 3. Ведутся работы по реконструкции ОС	Мероприятие выполнено в запланированном на 2024 год объеме.
			Средства федерального бюджета	312 943,80000	312 943,79979		
			Средства бюджета Московской области	1 140 293,96000	1 139 121,52731		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	14 679,17000	14 667,32725		
Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области							
6.	Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности		Итого	0,00000	0,00000	Выполнение работ планируется в 2025 - 2026 годы	Выполнение работ планируется в 2025 - 2026 годы
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.	Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)	6,5 куб. м/сут.,	Итого:	0,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 30.01.2024 №25/24 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации по мероприятию: «Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)»	Выполнение работ перенесено на 2025-2026 гг.
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»							
Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области							
7.	Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности		Итого	118 135,12000	10 007,43500	Не освоение денежных средств обусловлено переносом сроков выполнения работ по строительству и реконструкции объектов на 2025 год	Мероприятие выполнено в запланированном на 2024 год объеме
			Средства бюджета Московской области	72 115,48000	6 124,55007		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	46 019,64000	3 882,88493		
7.1.	Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 (в т.ч. ПИР)	5 Гкал/час	Итого:	28 571,73000	10 007,43500	Заключен муниципальный контракт №203 от 28.11.2023. Оплачен аванс на выполнение проектно-изыскательские и строительно-монтажных работ. Получено положительное заключение ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» от 10.12.2024, №50-1-1-3-074354-2024. Ведутся работы по реконструкции ЦТП	Завершение работ перенесено на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	17 462,95000	6 124,55007		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	11 108,78000	3 882,88493		
7.2.	Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)	13 Гкал/час	Итого:	68 223,81000	0,00000	Заключен муниципальный контракт №205 от 05.12.2023.Оплачен аванс на выполнение проектно-изыскательские и строительно-монтажных работ. Получено положительное заключение ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» от 27.12.2024, №50-1-1-3-081911-2024. Ведутся работы по реконструкции котельной	Завершение работ перенесено на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	41 710,30000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	26 513,51000	0,00000		
7.3.	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)	1,5 Гкал/ч	Итого:	21 339,58000	0,00000	Заключен муниципальный контракт №207 от 11.12.2023. Оплачен аванс на выполнение проектно-изыскательские и строительно-монтажных работ. Ведутся проектные работы	Завершение работ перенесено на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	12 942,23000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	8 397,35000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.4.	Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП п. Жуковка-1 (в т.ч. ПИР)	0,20 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.	Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)		Итого	16 749,74000	0,00000	Не освоение денежных средств обусловлено переносом работ по строительству блочно - модульной котельной на территории Одинцовского городского округа на 2025 год	Не освоение денежных средств обусловлено переносом работ по строительству блочно - модульной котельной на территории Одинцовского городского округа на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	16 749,74000	0,00000		
8.1.	Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., Санаторий "Поречье" (в т.ч. ПИР)	1,5 МВт	Итого:	16 749,74000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 27.05.2024 №98.24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству и поставкой оборудования по мероприятию: «Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., санаторий «Поречье» (в т.ч. ПИР)».	Завершение работ перенесено на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	16 749,74000	0,00000		
8.2.	Реконструкция котельной №278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-1 (в т.ч. ПИР)	42,6 МВт	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.3.	Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-1 (в т.ч. ПИР)	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.4.	Реконструкция сетей электроснабжения котельной по адресу: Московская область Одинцовский г.о., пос. Горбольницы №45, строение 9 (в т.ч. ПИР)	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения		Итого	48 124,96000	0,00000	Не освоение денежных средств обусловлено переносом работ по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения на 2025 год	Не освоение денежных средств обусловлено переносом работ по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	30 029,98000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	18 094,98000	0,00000		
9.1.	Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 (в т.ч. ПИР)	13 МВт	Итого:	13 290,08000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 20.07.2024 №136/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: «Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д. 30 (в т.ч. ПИР)	Завершение работ запланировано на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	8 293,01000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	4 997,07000	0,00000		
9.2.	Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 (в т.ч. ПИР)	2 МВт	Итого:	2 843,39000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 26.07.2024 №140/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: «Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 (в т.ч. ПИР)»	Завершение работ запланировано на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	1 774,28000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 069,11000	0,00000		
9.3.	Реконструкция котельной №1 с установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР)	5 МВт	Итого:	7 108,48000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 11.10.2024 №144/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: «Реконструкция котельной № 1 с установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР)»	Завершение работ запланировано на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	4 435,69000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	2 672,79000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
9.4.	Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., дер. Хлюпино (в т.ч. ПИР)	5 МВт	Итого:	6 841,36000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 20.07.2024 №134/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., дер. Хлюпино (в т.ч. ПИР)»	Завершение работ запланировано на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	4 269,01000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	2 572,35000	0,00000		
9.5.	Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР)	3 МВт	Итого:	4 968,33000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 16.12.2024 №195/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР)»	Завершение работ запланировано на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	3 100,24000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 868,09000	0,00000		
9.6.	Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР)	3,5 МВт	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
9.7.	Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)	5,8 МВт	Итого:	2 727,50000	0,00000	Ведется работа по заключению муниципального контракта	Завершение работ запланировано на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	1 701,96000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 025,54000	0,00000		
9.8.	Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 в/г 10 (в т.ч. ПИР)	10 МВт	Итого:	10 345,82000	0,00000	Ведется работа по заключению муниципального контракта	Завершение работ запланировано на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	6 455,79000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	3 890,03000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности							
10.	Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности		Итого	276 050,99000	265 182,39728	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа составила 99,2% и 81,3% соответственно.	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. В стадии выполнения работ в соответствии с муниципальными контрактами
			Средства бюджета Московской области	227 112,64000	225 405,03018		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	48 938,35000	39 777,36710		
10.1.	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о.	2500 п.м	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
10.2.	Актуализация проектной документации по мероприятию "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о."	-	Итого:	0,00000	0,00000	В рамках муниципального контракта от 16.12.2024 № 11/25 актуализацию проектной документации на строительство сетей и сооружений водопровода и бытовой канализации в деревне Подушкино Одинцовского городского округа Московской области для нужд Администрации Одинцовского городского округа	
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
10.3.	Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР).	15 000 м.	Итого:	0,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 17.10.2022 № 185 на "Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта "Система ливневой канализации д. Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область". На данный момент исполняется первый этап муниципального контракта: "Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, в том числе экспертиза", ведется работа по согласованию схемы размещения ЛОС.	Выполнение работ планируется 2025-2028 годах
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
10.4.	Строительство сетей водоснабжения р.п.Новоивановское, г.о. Одинцовский, в т.ч. ПИР	1194 п.м.	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
10.5.	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории д.Мамоново (в т.ч. ПИР)	4,8 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 10.04.2023 №59 на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, по мероприятиям: «Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации и сети водоснабжения для обеспечения деревни Мамоново, расположенной на территории Одинцовского городского округа Московской области».	Завершение работ перенесено на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
10.6.	Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области (в т.ч. ПИР)	7800 п.м.	Итого:	0,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 24.04.2023 №77 на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятиям: «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области»	Завершение работ перенесено на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
10.7.	Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о.	10,5 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
10.8.	Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское (в т.ч. ПИР)	1500 п.м.	Итого:	0,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 05.06.2023 №105 на "Выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятию: «Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с.Успенское». Результаты инженерных изысканий и проектной документации направлены на экспертизу в ГАУ МО "Мособлэкспертиза".	Завершение работ перенесено на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
10.9.	Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП №7 г. Одинцово, мкр. № 8 (в т.ч. ПИР)	0,42 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
10.10.	Строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации д.п. Лесной городок Одинцовский г.о., (в т.ч. ПИР) (I этап)	1400 п.м., 2100 п.м.	Итого:	0,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 15.08.2023 №144 на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятию: «Строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации д.п. Лесной городок Одинцовский г.о. (I этап)»	Завершение работ перенесено на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
10.11.	Комплекс работ по организация централизованного водоснабжения и водоотведения д. Палицы и д. Грязь Одинцовского городского округа	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
10.12.	Комплекс работ по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 10 кВ, включая КРУН и трансформаторную подстанцию ТП пр. для дальнейшего содержания и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Часцы»	10 кВ	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
10.13.	Присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям канализационной насосной станции на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Раздоры, ул. Круговая	0,07 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
10.14.	Строительство сетей водоснабжения от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) (1 и 2 этапы)	3 км.	Итого:	75 741,55000	75 741,50965	Заключен муниципальный контракт от 24.05.2024 №68.24 на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство сетей водоснабжения от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). Этап 1». Ведутся работы по строительству сетей водоснабжения	Мероприятие выполнено в запланированном на 2024 год объеме.
			Средства бюджета Московской области	64 380,31000	64 380,27570		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	11 361,24000	11 361,23395		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
10.15.	Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовского г.о. (в т.ч. ПИР) 1-2 этапы	5,9 км.	Итого:	191 449,80000	189 440,88763	Заключен муниципальный контракт от 03.06.2024 №60.24 на Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение работ по строительству и поставка оборудования по мероприятию: «Строительство сети хозяйственно- бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). 1 Этап». Ведутся работы по строительству сетей хозяйственно-бытовой канализации	Мероприятие выполнено в запланированном на 2024 год объеме.
			Средства бюджета Московской области	162 732,33000	161 024,75448		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	28 717,47000	28 416,13315		
10.16.	Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы.,ул. Городок -17, в том числе ПИР	3200 м	Итого:	5 877,86000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 09.10.2024 №162/24 на Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов воды или сточных вод по мероприятию: "Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы, ул. Городок -17, в том числе ПИР"	Завершение работ запланировано на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	5 877,86000	0,00000		
10.17.	Реконструкция сетей водоотведения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы.,ул. Городок -17, в том числе ПИР	3100 м	Итого:	2 981,78000	0,00000	Ведется работа по заключению муниципального контракта	Завершение работ запланировано на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	2 981,78000	0,00000		
10.18.	Строительство и реконструкция сетей водоотведения в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о.	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2024 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
11.	Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения		Итого	64,67081	38,76487	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Одинцовского городского округа составила 59,9 %.	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	64,67081	38,76487		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1.	Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения для установки и запуска блочно-модульной котельной п. Гарь-Покровское, Одинцовский г.о.	-	Итого:	64,67081	38,76487	Выполнены работы по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения для установки и запуска блочно-модульной котельной п. Гарь-Покровское, Одинцовский г.о.	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	64,67081	38,76487		
12.	Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности		Итого	27 425,89000	24 001,80305	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа составила 89,3% и 84,7% соответственно.	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. Завершение первоочередных мероприятий по по строительству участка тепловой сети в р.п. Большие Вяземы, Городок -17 запланировано на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	16 772,44000	14 977,12395		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	10 653,45000	9 024,67910		
12.1.	Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)	210 м.	Итого:	27 425,89000	24 001,80305	Заключен муниципальный контракт №69.24 от 22.04.2024 на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)». Ведутся работы по строительству участка тепловой сети	Мероприятие выполнено в запланированном на 2024 год объеме
			Средства бюджета Московской области	16 772,44000	14 977,12395		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	10 653,45000	9 024,67910		
13.	Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности		Итого	57 797,66000	9 558,42553	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа составила 16,5%.	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. Завершение работ по реконструкции тепловых сетей в г.Звенигород, г. Кубинка, п.Новошихово, р.п. Большие Вяземы, п. Барвиха, п. Новошихово, п.ПМС-4 продолжится в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	36 065,73000	5 964,45553		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	21 731,93000	3 593,97000		
13.1.	Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 (в т.ч. ПИР)	L=1012,5 м.	Итого:	6 075,66000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 02.11.2024 №176/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 (в т.ч. ПИР)»	Выполнение работ запланировано в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	3 791,21000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	2 284,45000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.2.	Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР)	L=2068 м.	Итого:	12 935,56000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 02.10.2024 №161/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе, д.2 (в т.ч. ПИР)»	Выполнение работ запланировано в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	8 071,79000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	4 863,77000	0,00000		
13.3.	Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР)	L=343,5 м.	Итого:	1 241,27000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 15.10.2024 №170/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР)»	Выполнение работ запланировано в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	774,55000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	466,72000	0,00000		
13.4.	Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР)	L=2228 м.	Итого	8 793,72000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 16.09.2025 №157/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР)»	Выполнение работ запланировано в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	5 487,28000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	3 306,44000	0,00000		
13.5.	Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)	L=1487 м.	Итого:	5 061,75000	5 061,75000	Заключен муниципальный контракт от 18.10.2024 №172/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)»	Выполнение работ запланировано в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	3 158,53000	3 158,53000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 903,22000	1 903,22000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.6.	Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово(в т.ч. ПИР)	L=611 м.	Итого:	2 079,84000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 30.05.2024 №103/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР)»	Выполнение работ запланировано в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	1 297,82000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	782,02000	0,00000		
13.7.	Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР)	L=1321 м.	Итого	4 496,68000	4 496,67553	Заключен муниципальный контракт от 15.10.2024 №169/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР)». Оплачен аванс	Выполнение работ запланировано в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	2 805,93000	2 805,92553		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 690,75000	1 690,75000		
13.8.	Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР)	L=360 м.	Итого:	1 225,44000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 23.09.2024 №156/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР)»	Выполнение работ запланировано в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	764,67000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	460,77000	0,00000		
13.9.	Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)	L=1321 м.	Итого	4 461,54000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 30.09.2024 №158/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»	Выполнение работ запланировано в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	2 784,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 677,54000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.10.	Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР)	L=3356,7 м.	Итого:	11 426,20000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 07.10.2024 №163/24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР)»	Выполнение работ запланировано в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	7 129,95000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	4 296,25000	0,00000		
14.	Мероприятие 02.10 – Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области		Итого	212 520,03000	0,00000	В стадии выполнения работ по реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС в п.Покровский городок	Не освоение денежных средств обусловлено переносом выполнения работ по реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС на 2025 год
			Средства бюджета Московской области	132 612,50000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	79 907,53000	0,00000		
14.1.	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР)	10,90 км.	Итого:	212 520,03000	0,00000	Заключен муниципальный контракт №58/24 от 08.04.2024 на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по реконструкции по мероприятию: "Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР)". Проведены работы по реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС	Завершение работ запланировано в 2025 году
			Средства бюджета Московской области	132 612,50000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	79 907,53000	0,00000		
			Итого:	2 441 509,32281	1 820 929,53393		

«Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик Администрация Одинцовского городского округа Московской области

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность / площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»							
Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения»							
1.	Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения		Итого:	500 893,00000	47 091,37945		
			Средства бюджета Московской области	463 326,02500	43 559,52599		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	37 566,97500	3 531,85346		
1.1	Объект 1. Реконструкция объекта улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу	1,89 км/1890 п.м.	Итого:	500 893,00000	47 091,37945	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году	Произведена оплата согласно фактически выполненным работам
			Средства бюджета Московской области	463 326,02500	43 559,52599		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	37 566,97500	3 531,85346		
1.2	Объект 2. Реконструкция проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области	определяется проектом	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована.	Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована.
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.	Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета		Итого:	39 515,12410	39 505,84156		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	39 515,12410	39 505,84156		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность / площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения
				План	Факт		
2.1	Объект 1. Строительство подъезда к мкр №9 от ул. Сосновой в г. Одинцово, Московская область	определяется проектом	Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована	Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
2.2	Объект 2. Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Можайское шоссе-Покровское-Ястребки до п.Клин	определяется проектом	Средства бюджета Одинцовского городского округа	3 758,24320	3 758,24320	Заключен муниципальный контракт от 25.08.2024 №2022.000353 на проектно-изыскательные работы, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Работы по заключенным муниципальным контрактам выполнены и оплачены
2.3	Объект 3. Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево - Успенское шоссе подъезд к Госдачам	определяется проектом	Средства бюджета Одинцовского городского округа	35 756,88090	35 747,59836	Заключен муниципальный контракт от 26.05.2023 №2023.000395 на проектно-изыскательные работы, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Работы по заключенным муниципальным контрактам выполнены и оплачены
3.	Мероприятие 02.03. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения		Итого:	534 861,00856	456 641,42757		
			Средства бюджета Московской области	491 426,02800	417 117,42634		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	43 434,98056	39 524,00123		
3.1	Объект 1. Реконструкция проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области	определяется проектом	Итого:	534 861,00856	456 641,42757	В рамках выполнения муниципального контракта от 04.09.2023 №2023.000508: - выполнены проектно-изыскательные работы; - получена государственная экспертиза проектной документации; - ведутся строительные-монтажные работы; - изымаются объекты недвижимости для ведения строительства	Не освоение денежных средств в полном объеме связано с ограничением производства строительно-монтажных работ со стороны ФСО и выявлением дополнительных инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству.
			Средства бюджета Московской области	491 426,02800	417 117,42634		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	43 434,98056	39 524,00123		

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»							
Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования							
1.	Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой	300 мест	Итого:	85 252,54000	85 252,53600	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
			Средства бюджета Московской области	73 259,21000	73 259,21000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	11 993,33000	11 993,32600		
1.1.	Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское	300 мест	Итого:	85 252,54000	85 252,53600	Произведена оплата выполненных работ по объекту дошкольного образования: детский сад на 300 мест в р.п. Новоивановское, введенному в эксплуатацию в 2023 году.	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			Средства бюджета Московской области	73 259,21000	73 259,21000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	11 993,33000	11 993,32600		
Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования							
3.	Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности		Итого:	8,22844	8,22844	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	8,22844	8,22844		
3.1.	Пристрой к Средней общеобразовательной школе №8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство	200 мест	Итого:	8,22844	8,22844	Произведена оплата технологического присоединения к инженерным сетям объекта "Пристрой к СОШ № 8 по адресу: г.Одинцово, мкр. 7- 7А, ул. Вокзальная, д. 35 А.	
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	8,22844	8,22844		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Мероприятие 02.03. Капитальные вложения в объекты общего образования		Итого:	1 448 172,12000	968 219,97205	Мероприятие выполнено в запланированном объеме.	
			Средства бюджета Московской области	662 271,45000	456 998,40963		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	785 900,67000	511 221,56242		
4.1.	СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство)	550 мест	Итого:	458 895,75000	212 597,83404	Объект введен в эксплуатацию в 2024 году	Мероприятие выполнено в полном объеме. Неполностью освоены средства, т.к. ФБУ "Росстройконтроль" не подписан акт выполненных работ. Денежные средства перенесены и выплачены подрядчику в 2025 году.
			Средства бюджета Московской области	163 181,52000	75 787,03967		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	295 714,23000	136 810,79437		
4.2.	СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство)	1100 мест	Итого:	989 276,37000	755 622,13801	Проведены строительно-монтажные работы.	Неполностью освоены денежные средства в связи с отсутствием дополнительного обеспечения исполнения контракта подрядчиком на основании п. 1 ч. 6 ст. 96 ФЗ № 44-ФЗ. Денежные средства перенесены и выплачены подрядчику в 2025 году. Строительство объекта продолжится в 2025 году.
			Средства бюджета Московской области	499 089,93000	381 211,36996		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	490 186,44000	374 410,76805		
5.	Мероприятие 02.05. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой		Итого:	750 757,59000	750 757,59000	Мероприятие выполнено в запланированном объеме.	
			Средства бюджета Московской области	709 013,65000	709 013,65000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	41 743,94000	41 743,94000		
5.1.	Реконструкция МБОУ «Немчиновский лицей» со строительством пристройки на 950 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6	950 мест	Итого:	750 757,59000	750 757,58213	Проведены строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2025 году.
			Средства бюджета Московской области	709 013,65000	709 013,65000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	41 743,94000	41 743,93213		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие Е1. «Современная школа»							
7.	Мероприятие Е1.02. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности		Итого:	637 215,27003	637 110,20999	Мероприятие выполнено в запланированном объеме.	Мероприятие выполнено в запланированном объеме.
			Средства бюджета Российской Федерации	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	630 843,13000	630 739,12056		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 372,14003	6 371,08943		
7.1.	Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство)	500 мест	Итого:	637 215,27003	637 110,20999	Произведена оплата работ по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство), по объекту введенному в эксплуатацию в 2023 году.	Мероприятие выполнено в запланированном объеме.
			Средства бюджета Российской Федерации	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	630 843,13000	630 739,12056		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 372,14003	6 371,08943		
8.	Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором		Итого:	1 247 857,86500	1 247 857,58523	Мероприятие выполнено в полном объеме.	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			Средства бюджета Российской Федерации	247 027,68000	247 027,68000		
			Средства бюджета Московской области	441 486,89800	441 486,89520		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	559 343,28700	559 343,01003		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство)	2200 мест	Итого:	21 340,32000	21 340,31998	Произведена оплата строительно-монтажных работ по объекту: СОШ на 2200 мест ЖК "Гусарская баллада", введенному в эксплуатацию в 2023 году.	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			Средства бюджета Российской Федерации	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	21 340,32000	21 340,31998		
8.2	СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство)	550 мест	Итого:	1 226 517,54500	1 226 517,26525	Объект введен в эксплуатацию в 2024 году.	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			Средства бюджета Российской Федерации	247 027,68000	247 027,68000		
			Средства бюджета Московской области	441 486,89800	441 486,89520		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	538 002,96700	538 002,69005		

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»							
Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования							
1	Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций	X	Итого:	297 938,18333	288 437,48993	Выполнены работы по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций	Степень освоения денежных средств - 96,81%. Освоение денежных средств соответствует фактически выполненным работам
			Средства бюджета Московской области	125 255,39900	120 783,74588		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	172 682,78433	167 653,74405		
1.1.	МБОУ Одинцовская гимназия №7 - детский сад №55, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 22	1635,3	Итого:	79 556,24333	79 556,24330	Выполнены работы по капитальному ремонту детского сада	
			Средства бюджета Московской области	22 470,45000	22 470,45000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	57 085,79333	57 085,79330		
1.2.	МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И. Неделина (дошкольное отделение), МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22	1581,4	Итого:	218 381,94000	208 881,24663	Выполнены работы по капитальному ремонту детского сада	
			Средства бюджета Московской области	102 784,94900	98 313,29588		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	115 596,99100	110 567,95075		
2.	Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций	X	Итого:	16 310,26000	14 721,29711	Выполнены работы по оснащению средствами обучения и воспитания дошкольных образовательных организаций	Степень освоения денежных средств - 90,26%. Освоение денежных средств соответствует фактически выполненным работам
			Средства бюджета Московской области	10 177,60200	9 186,08917		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 132,65800	5 535,20794		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И. Неделина (дошкольное отделение), МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22		Итого:	16 310,26000	14 721,29711	Выполнены работы по оснащению средствами обучения и воспитания МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И. Неделина (дошкольное отделение).	
			Средства бюджета Московской области	10 177,60200	9 186,08917		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 132,65800	5 535,20794		
Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»							
3.	Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций	X	Итого:	595 784,42151	590 407,54315	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Степень освоения денежных средств - 99,10%. Освоение денежных средств соответствует фактически выполненным работам
			Средства бюджета Московской области	526 774,00497	522 568,60155		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	69 010,41654	67 838,94160		
3.1.	МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49	4012	Итого:	289 283,80369	289 283,80369	Проведены работы по капитальному ремонту МБОУ Голицынская СОШ №2, выполнение которых продолжится в 2025 году.	
			Средства бюджета Московской области	260 355,42331	260 355,42331		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	28 928,38038	28 928,38038		
3.2.	МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1	4011	Итого:	88 007,37358	82 630,49524	Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П."	
			Средства бюджета Московской области	69 774,66185	65 569,25844		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	18 232,71173	17 061,23680		
3.3.	МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4	2538,8	Итого:	218 493,24424	218 493,24422	Проведены работы по капитальному ремонту МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", выполнение которых продолжится в 2025 году.	
			Средства бюджета Московской области	196 643,91981	196 643,91980		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	21 849,32443	21 849,32442		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Мероприятие 07.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	Х	Итого:	74 800,52286	74 005,78072	Выполнены работы по оснащению отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.	Степень освоения денежных средств - 98,94%. Освоение денежных средств соответствует фактически выполненным работам
			Средства бюджета Московской области	45 033,18300	44 375,36915		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	29 767,33986	29 630,41157		
4.1.	МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1	4011	Итого:	24 763,65286	24 699,81502	Выполнены работы по оснащению МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П." средствами обучения и воспитания.	
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	24 763,65286	24 699,81502		
4.2.	МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49	4012	Итого:	26 000,00000	25 901,23913	Выполнены работы по оснащению МБОУ Голицынская СОШ №2 средствами обучения и воспитания.	
			Средства бюджета Московской области	23 400,00000	23 311,11521		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	2 600,00000	2 590,12392		
4.3.	МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4	2538,8	Итого:	24 036,87000	23 404,72657	Выполнены работы по оснащению МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина" средствами обучения и воспитания.	
			Средства бюджета Московской области	21 633,18300	21 064,25394		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	2 403,68700	2 340,47263		
5.	Мероприятие 07.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	Х	Итого:	33 698,53200	33 614,26829	Выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	Степень освоения денежных средств - 99,75%. Освоение денежных средств соответствует фактически выполненным работам
			Средства бюджета Московской области	30 328,67800	30 252,84066		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	3 369,85400	3 361,42763		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.	МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49	4012	Итого:	18 529,12800	18 482,79830	Выполнены мероприятия по разработке проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта для МБОУ Голицынская СОШ №2.	
			Средства бюджета Московской области	16 676,21520	16 634,51847		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 852,91280	1 848,27983		
5.2.	МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4	2538,8	Итого:	15 169,40400	15 131,46999	Выполнены мероприятия по разработке проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта для МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина".	
			Средства бюджета Московской области	13 652,46280	13 618,32219		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 516,94120	1 513,14780		
6.	Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт	X	Итого:	100 772,52763	97 942,74461	Выполнены мероприятия по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт.	Степень освоения денежных средств - 97,19%. Освоение денежных средств соответствует фактически выполненным работам
			Средства бюджета Московской области	45 724,43415	45 680,71371		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	55 048,09348	52 262,03090		
6.1.	МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1	4011	Итого:	39 677,56543	36 934,28116	Выполнены мероприятия по благоустройству территорий МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П."	
			Средства бюджета Московской области	11 052,13500	11 052,13485		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	28 625,43043	25 882,14631		
6.2.	МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49	4012	Итого:	35 749,41773	35 662,91898	Выполнены мероприятия по благоустройству территорий МБОУ Голицынская СОШ №2.	
			Средства бюджета Московской области	18 000,00000	17 956,27971		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	17 749,41773	17 706,63927		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3.	МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4	2538,8	Итого:	25 345,54447	25 345,54447	Проведены мероприятия по благоустройству территорий МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", выполнение которых продолжится в 2025 году.	
			Средства бюджета Московской области	16 672,29915	16 672,29915		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	8 673,24532	8 673,24532		
7.	Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций	X	Итого:	72 436,97140	72 349,68922	Выполнены мероприятия по устройству спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций.	Степень освоения денежных средств - 99,88%. Освоение денежных средств соответствует фактически выполненным работам
			Средства бюджета Московской области	65 193,27426	65 114,72030		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	7 243,69714	7 234,96892		
7.1.	МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1	4011	Итого:	15 000,00000	14 990,28012	Выполнены мероприятия по устройству спортивных и детских площадок на территории МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П."	
			Средства бюджета Московской области	13 500,00000	13 491,25211		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 500,00000	1 499,02801		
7.2.	МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4	2538,8	Итого:	26 410,20398	26 410,20398	Проведены мероприятия по устройству спортивных и детских площадок на территории МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", выполнение которых продолжится в 2025 году.	
			Средства бюджета Московской области	23 769,18358	23 769,18358		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	2 641,02040	2 641,02040		
7.3.	МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49	4012	Итого:	31 026,76742	30 949,20512	Выполнены мероприятия по устройству спортивных и детских площадок на территории МБОУ Голицынская СОШ №2.	
			Средства бюджета Московской области	27 924,09068	27 854,28461		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	3 102,67674	3 094,92051		