

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ  
за 2025 год**

## «Муниципальная программа "Спорт"»

Муниципальный заказчик: Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность / площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»</b>							
<b>Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»</b>							
<b>Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта</b>							
1.	Мероприятие 1.3.3 Размещение объектов спорта		Итого:	5 000,00000	5 000,00000	Степень освоения денежных средств 100%	
			Внебюджетные источники	5 000,00000	5 000,00000		
1.1	Объект 4. Размещение объекта спорта Московская область, Одинцовский городской округ, Истринское лесничество, Серебряноборское участковое лесничество, квартал 12, часть выделов 4, 7, квартал 13, выдел 12, часть выдела 10	К№ 50:20:0010516:4573	Итого:	5 000,00000	5 000,00000	Подготовлена техническая документация для размещения объекта спорта по указанному адресу	Мероприятие выполнено в запланированном объеме
			Внебюджетные источники	5 000,00000	5 000,00000		

## «Экология и окружающая среда»

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность / площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подпрограмма 2 "Развитие хозяйственного комплекса"</b>							
<b>Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению</b>							
1.	Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации		Итого:	8 002,78759	7 662,71000	Степень освоения денежных средств 95,75%	
			Средства бюджета Московской области	4 743,21000	4 743,21000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	3 259,57759	2 919,50000		
1.1	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) плотины пруда на р. Вяземка в п. Назарьево Одинцовского городского округа Московской области		Итого:	7 662,71000	7 662,71000	В рамках заключенного муниципального контракта выполнены инженерные изыскания, подготовлена проектная и рабочая документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» от 19.12.2025 № 50-1-1-3-077912-2025, для осуществления в 2026 году работ по капитальному ремонту плотины пруда на р. Вяземка в п. Назарьево	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	4 743,21000	4 743,21000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	2 919,50000	2 919,50000		
1.2	Воспроизводство водных биологических запасов в целях компенсационного ущерба, нанесенного при проведении капитального ремонта плотины верхнего пруда на р. Сетунь в с. Никольское Одинцовского городского округа Московской области		Итого:	340,07759	0,00000	Не выполнение работ связано с расторжением муниципального контракта от «21» марта 2025 № 70/25 ввиду неисполнения Исполнителем обязательств по выпуску водных биологических ресурсов в водный объект в установленный срок	Не освоение средств обусловлено расторжением муниципального контракта от «21» марта 2025 № 70/25
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	340,07759	0,00000		

## "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подпрограмма 1 "Чистая вода"</b>							
<b>Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области</b>							
1.	Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности		Итого	143 366,62000	62 169,87055		
			Средства бюджета Московской области	90 637,01000	43 218,11123		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	52 729,61000	18 951,75932		
1.1.	Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	600 куб.м/сутки	Итого:	87 885,02000	6 688,28996	За отчетный период получено положительное заключение ГКУ МО «Мособлэкспертиза» на выполнение работ по реконструкции ВЗУ с. Каринское Одинцовского городского округа в соответствии с муниципальным контрактом от 19.12.2023 №210. Работы в стадии выполнения	Неполное освоение денежных средств связано с переносом сроков реализации мероприятия на 2026 год в связи с невозможностью выполнения работ по благоустройству ввиду погодных условий
			Средства бюджета Московской области	51 324,85000	3 905,96181		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	36 560,17000	2 782,32815		
1.2.	Реконструкция ВЗУ 5, расположенного по адресу: Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпусе Б	3840 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.3.	Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ	1200 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.4.	Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ	412 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.5.	Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ	4800.куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Реконструкция ВЗУ-6 Одинцовский городской округ	3900 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.7.	Реконструкция ВЗУ-9 Одинцовский городской округ	4080 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.8.	Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский городской округ	2150 куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.9.	Реконструкция ВЗУ-2 г.п. Большие Вяземы	1750 тыс.куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.10.	Реконструкция ВЗУ В.Ромашково Одинцовский г.о.	200 куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.11.	Реконструкция водозаборного узла на территории пос. Барвиха (в т.ч. ПИР)	3500 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.	Строительство ВЗУ и водопровода в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	700 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.13.	Строительство водозаборного узла, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино. (в т.ч. ПИР)	0,6 тыс м3/сут	Итого:	42 662,89000	42 662,87373	В рамках заключенного муниципального контракта от 13.11.2024 №196/24 произведена оплата аванса на выполнение работ	Работы выполнены в запланированном на 2025 год объеме
			Средства бюджета Московской области	26 621,64000	26 621,63076		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	16 041,25000	16 041,24297		
1.14.	Реконструкция ВЗУ -7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о.	9400 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.15.	Реконструкция ВЗУ с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1)	-	Итого:	12 818,71000	12 818,70686	В рамках заключенного муниципального контракта от 25.11.2025 №162/25 произведена оплата аванса на выполнение работ	Работы выполнены в запланированном на 2025 год объеме
			Средства бюджета Московской области	12 690,52000	12 690,51866		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	128,19000	128,18820		
1.16.	Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о.	1200 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.17.	Водопроводная сеть с реконструкцией водозаборного узла "Верхнее Ромашково" по адресу: Одинцовский г.о, с. Ромашково	200 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.18.	Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцы Одинцовский г.о.	200 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.19.	Сети водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.20.	Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о.	4080 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.21.	Реконструкция ВЗУ, производительностью 1 265 м3/сут деревни Липки, стр. 126, Московская область со строительством водоводов (в т.ч. ПИР)	1265 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.	Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности		Итого	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.1.	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в дер.Липки г.о. Одинцовский	1000 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию водоочистки в Ликино	3024 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.3.	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульного оборудования на ВЗУ мощностью 600 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. ПМС-4	600 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
3.	Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета		Итого	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
3.1.	Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 (ПИР)	1,4 тыс.куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
<b>Подпрограмма 2 "Системы водоотведения"</b>							
<b>Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области</b>							
4.	Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности		Итого	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
4.1.	Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	600 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Кредиторская задолженность за 2022 год по строительству блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
4.3.	Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)	9500 куб.м./сут.	Итого:	0,00000	0,00000	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом произведена оплата аванса, получено повторное положительное заключение ГАУ МО "Московская областная государственная экспертиза" от 23.07.2025 №50-1-1-3-042401-2025	Выполнение работ запланировано на 2026 год
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
4.4.	Реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Голицыно (в т.ч. ПИР)	проектная - 30 000 куб.м./сут. фактическая - 12 000 куб.м./сут.	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
4.5.	Реконструкция очистных сооружений, производительностью 746,9 м3/сут деревни Липки, стр. 126 А, Московской области (в т.ч. ПИР)	746,9 куб.м./сут.	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
5.	<b>Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации</b>		<b>Итого</b>	<b>476 232,76000</b>	<b>300 784,56183</b>		
			<b>Средства федерального бюджета</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
			<b>Средства бюджета Московской области</b>	<b>471 464,51000</b>	<b>297 772,98196</b>		
			<b>Средства бюджета Одинцовского городского округа</b>	<b>4 768,25000</b>	<b>3 011,57987</b>		
5.1.	Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)	12 425 м3/сут	Итого:	476 232,76000	300 784,56183	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по объекту «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» получено положительное заключение ГАУ МО "Мособлэкспертиза". Работы по реконструкции очистных сооружений в г. Звенигород, Верхний Посад в стадии проведения.	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Выполнение работ планируется в 2026 - 2028 годы
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	471 464,51000	297 772,98196		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	4 768,25000	3 011,57987		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области</b>							
6.	Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности		Итого	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
6.1.	Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)	6 куб. м/сут.	Итого:	0,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации по объекту «Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)».	Выполнение работ запланировано на 2026-2028 гг.
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
<b>Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»</b>							
<b>Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области</b>							
7.	Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности		Итого	263 300,02000	192 259,65515		
			Средства бюджета Московской области	162 228,90000	118 558,85651		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	101 071,12000	73 700,79864		
7.1.	Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 (в т.ч. ПИР)	5 Гкал/час	Итого:	37 620,02000	32 991,51111	В рамках муниципального контракта от 28.11.2023 №203 завершены работы по реконструкции ЦТП расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 (в т.ч. ПИР)	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			Средства бюджета Московской области	23 474,52000	20 586,37627		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	14 145,50000	12 405,13484		
7.2.	Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)	13 Гкал/час	Итого:	172 495,18000	117 569,20973	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом произведена оплата аванса на выполнение проектно-изыскательские и строительные-монтажных работ. Получено положительное заключение ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза», работы по реконструкции котельной в стадии выполнения	Завершение работ перенесено на 2026 год в связи с тем, что готовность технологического присоединения к сетям газоснабжения для нового оборудования на котельной составляет 70%, что не позволяет завершить работы и сдать объект в эксплуатацию до конца 2025 года
			Средства бюджета Московской области	105 567,05000	71 952,34304		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	66 928,13000	45 616,86669		
7.3.	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)	1,5 Гкал/ч	Итого:	53 184,82000	41 698,93431	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом в стадии выполнения работ по строительству блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)	Завершение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям и сетям газораспределения перенесено на 2026 год
			Средства бюджета Московской области	33 187,33000	26 020,13720		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	19 997,49000	15 678,79711		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.4.	Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП п. Жуковка-1 (в т.ч. ПИР)	0,20 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.	Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)		Итого	56 051,65000	54 405,25609		
			Средства бюджета Московской области	34 976,23000	33 948,88013		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	21 075,42000	20 456,37596		
8.1.	Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., Санаторий "Поречье" (в т.ч. ПИР)	1,5 МВт	Итого:	56 051,65000	54 405,25609	В рамках заключенного муниципального контракта завершены работы по строительству БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., Санаторий "Поречье" (в т.ч. ПИР)	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			Средства бюджета Московской области	34 976,23000	33 948,88013		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	21 075,42000	20 456,37596		
8.2.	Строительство БМК по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Голицыно, 1-й Рабочий (в т.ч. ПИР)	0,5 МВт	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
9.	Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения		Итого	590 552,76000	293 110,30849		
			Средства бюджета Московской области	361 580,51000	177 794,50619		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	228 972,25000	115 315,80230		
9.1.	Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 (в т.ч. ПИР)	13 МВт	Итого:	146 190,90000	78 943,08708	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: «Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д. 30 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Завершение работ запланировано на 2026 год в связи с длительными сроками получения положительного заключения ГАУ МО «Мособлэкспертиза» и необходимостью прохождения Научно-технического совета Министерства энергетики Московской области
			Средства бюджета Московской области	88 724,58000	47 911,27386		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	57 466,32000	31 031,81322		
9.2.	Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 (в т.ч. ПИР)	2 МВт	Итого:	17 060,34000	17 060,34000	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: «Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ в рамках выполнения мероприятия перенесено на 2026 году
			Средства бюджета Московской области	10 111,09000	10 111,09000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 949,25000	6 949,25000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
9.3.	Реконструкция котельной №1 с установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР)	5 МВт	Итого:	301 279,37000	71 084,75500	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: «Реконструкция котельной № 1 с установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ в рамках выполнения мероприятия перенесено на 2026 году
			Средства бюджета Московской области	186 661,37000	43 688,68500		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	114 618,00000	27 396,07000		
9.4.	Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., дер. Хлюпино (в т.ч. ПИР)	5 МВт	Итого:	21 457,70000	21 457,68141	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., дер. Хлюпино (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ в рамках выполнения мероприятия перенесено на 2026 году
			Средства бюджета Московской области	13 187,90000	13 187,89133		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	8 269,80000	8 269,79008		
9.5.	Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР)	3 МВт	Итого:	27 000,00000	27 000,00000	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ в рамках выполнения мероприятия перенесено на 2026 году
			Средства бюджета Московской области	16 594,20000	16 594,20000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	10 405,80000	10 405,80000		
9.6.	Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР)	3,5 МВт	Итого:	50 543,20000	50 543,20000	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: «Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ в рамках выполнения мероприятия перенесено на 2026 году
			Средства бюджета Московской области	31 538,96000	31 538,96000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	19 004,24000	19 004,24000		
9.7.	Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)	5,8 МВт	Итого:	16 365,05000	16 365,04500	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ в рамках выполнения мероприятия перенесено на 2026 году
			Средства бюджета Московской области	10 057,96000	10 057,95600		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 307,09000	6 307,08900		
9.8.	Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 в/г 10 (в т.ч. ПИР)	10 МВт	Итого:	10 656,20000	10 656,20000	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 в/г 10 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ в рамках выполнения мероприятия перенесено на 2026 году
			Средства бюджета Московской области	4 704,45000	4 704,45000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	5 951,75000	5 951,75000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Мероприятие 01.25 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)		Итого	1 168,29960	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 168,29960	0,00000		
10.1.	Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х Жуковка, Жуковка-1 (в т.ч. ПИР)	5 Гкал/час	Итого:	1 168,29960	0,00000	Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения перенесена на 2026 год	Завершение работ в рамках выполнения мероприятия перенесено на 2026 году
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 168,29960	0,00000		
11.	Мероприятие 01.29 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)		Итого	19 221,78984	15 843,22471		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	19 221,78984	15 843,22471		
11.1.	Строительство блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино ( в т.ч. ПИР)	5 МВт	Итого:	981,28594	981,28594	В стадии выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительной сети блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде Завершение работ в рамках выполнения мероприятия перенесено на 2026 году
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	981,28594	981,28594		
11.2.	Реконструкция котельной по адресу : Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30. , ( в т.ч. ПИР)	13 МВт	Итого:	66,30242	33,15121	В стадии выполнения работ по технологическому присоединению котельной по адресу : Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде Завершение работ в рамках выполнения мероприятия перенесено на 2026 году
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	66,30242	33,15121		
11.3.	Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР)	3 МВт	Итого:	18 174,20148	14 828,78756	В стадии выполнения работ по технологическому присоединению БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде Завершение работ в рамках выполнения мероприятия перенесено на 2026 году
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	18 174,20148	14 828,78756		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности</b>							
12.	Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности		Итого	1 054 328,95000	486 007,36339		
			Средства бюджета Московской области	786 801,29000	355 783,19928		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	267 527,66000	130 224,16411		
12.1.	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о.	3 277 м	Итого:	35 802,10000	35 802,10000	В отчетном периоде произведена выплата аванса на выполнение работ по строительству сетей и сооружений водопровода и бытовой канализации в деревне Подушкино Одинцовского городского округа.	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ в рамках выполнения мероприятия запланировано на 2026 год
			Средства бюджета Московской области	22 376,31000	22 376,31000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	13 425,79000	13 425,79000		
12.2.	Актуализация проектной документации по мероприятию "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о."		Итого:	4 230,00000	4 230,00000	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом выполнена актуализация проектной документации на строительство сетей и сооружений водопровода и бытовой канализации в деревне Подушкино Одинцовского городского округа Московской области для нужд Администрации Одинцовского городского округа	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	4 230,00000	4 230,00000		
12.3.	Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР).	15 000 м.	Итого:	0,00000	0,00000	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта "Система ливневой канализации д. Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область"- в стадии выполнения первого этапа муниципального контракта: "Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, в том числе экспертиза", работ по согласованию схемы размещения ЛОС.	Выполнение работ планируется в 2026-2028 годах
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
12.4.	Строительство сетей водоснабжения р.п.Новоивановское, г.о. Одинцовский, в т.ч. ПИР	1194 п.м.	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
12.5.	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории д.Мамоново (в т.ч. ПИР)	4,8 км.	Итого:	9 990,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, по мероприятиям: «Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации и сети водоснабжения для обеспечения деревни Мамоново, расположенной на территории Одинцовского городского округа Московской области».	Выполнение работ перенесено на 2026 год в связи с необходимостью согласования прокладки труб под автомобильным полотном
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	9 990,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
12.6.	Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области (в т.ч. ПИР)	7800 п.м.	Итого:	14 999,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации по мероприятиям: «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области»	Выполнение работ перенесено на 2026 год в связи с необходимостью согласования прокладки труб под автомобильным полотном
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	14 999,00000	0,00000		
12.7.	Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о.	10,5 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
12.8.	Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское (в т.ч. ПИР)	1500 п.м.	Итого:	6 430,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятию: «Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с.Успенское», результаты инженерных изысканий и проектной документации направлены на экспертизу в ГАУ МО "Мособлэкспертиза".	Выполнение работ перенесено на 2026 год в связи с необходимостью согласования прокладки труб под автомобильным полотном
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 430,00000	0,00000		
12.9.	Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП №7 г. Одинцово, мкр. № 8 (в т.ч. ПИР)	0,42 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
12.10.	Строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации д.п. Лесной городок Одинцовский г.о., (в т.ч. ПИР) (1 этап)	1400 п.м., 2100 п.м.	Итого:	3 000,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт на выполнение 1 этапа инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации по мероприятию: «Строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации д.п. Лесной городок Одинцовский г.о.»	Выполнение работ перенесено на 2026 год в связи с необходимостью согласования прокладки труб под автомобильным полотном
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	3 000,00000	0,00000		
12.11.	Комплекс работ по организации централизованного водоснабжения и водоотведения д. Палицы и д. Грязь Одинцовского городского округа	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
12.12.	Комплексы работ по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 10 кВ, включая КРУН и трансформаторную подстанцию ТП пр. для дальнейшего содержания и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Часцы»	10 кВ	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
12.13.	Присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям канализационной насосной станции на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Раздоры, ул. Круговая	0,07 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
12.14.	Строительство сетей водоснабжения от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) (1 и 2 этапы)	3 км.	Итого:	87 795,53000	20 893,92829	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство сетей водоснабжения от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). Этап I». - выполнен 1 этап работ по строительству сетей водоснабжения	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде Завершение работ в рамках выполнения мероприятия перенесено на 2026 году
			Средства бюджета Московской области	74 626,20000	17 759,83861		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	13 169,33000	3 134,08968		
12.15.	Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовского г.о. (в т.ч. ПИР) 1-2 этапы	5,9 км.	Итого:	150 523,91000	140 448,55808	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение работ по строительству и поставка оборудования по мероприятию: «Строительство сети хозяйственно- бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). 1 Этап» - выполнен 1 этап работ по строительству сетей хозяйственно-бытовой канализации	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Выполнение работ перенесено на 2026 году в связи со сроками передачи объекта в муниципальную собственность
			Средства бюджета Московской области	127 945,32000	119 381,27243		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	22 578,59000	21 067,28565		
12.16.	Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы, ул. Городок -17, в том числе ПИР	3200 м	Итого:	276 290,61000	51 998,88152	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов воды или сточных вод по мероприятию: "Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы, ул. Городок -17, в том числе ПИР" - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Завершение работ перенесено на 2026 год в результате длительного согласования допуска на территории в рамках исполнения работ, непредвиденных ремонтных работ в связи с ветхим состоянием существующих водопроводных сетей, необходимости корректировки проектных решений и внесения изменений в состав проекта в части увеличения проектно-изыскательских работ и увеличения объемов СМР, длительного получения положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» и переноса работ по благоустройству
			Средства бюджета Московской области	271 526,37000	51 102,23505		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	4 764,24000	896,64647		
12.17.	Реконструкция сетей водоотведения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы, ул. Городок -17, в том числе ПИР	3100 м	Итого:	465 267,80000	232 633,89550	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов воды или сточных вод по мероприятию: «Реконструкция сетей водоотведения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы, ул. Городок -17, в том числе ПИР» произведена оплата аванса	Завершение работ перенесено на 2026 год в результате длительного согласования допуска на территории в рамках исполнения работ, непредвиденных ремонтных работ в связи с ветхим состоянием существующих водопроводных сетей, необходимости корректировки проектных решений и внесения изменений в состав проекта в части увеличения проектно-изыскательских работ и увеличения объемов СМР, длительного получения положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» и переноса работ по благоустройству
			Средства бюджета Московской области	290 327,09000	145 163,54319		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	174 940,71000	87 470,35231		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
12.18.	Строительство и реконструкция сетей водоотведения в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о.	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
11.	<b>Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения</b>	-	Итого	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
11.1.	Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения для установки и запуска блочно-модульной котельной п. Гарь-Покровское, Одинцовский г.о.	-	Итого:	0,00000	0,00000	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано	Выполнение мероприятия в 2025 году не запланировано
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
12.	<b>Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности</b>	-	Итого	2 996,50000	115,62271		
			Средства бюджета Московской области	1 328,89000	51,27644		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 667,61000	64,34627		
12.1.	Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)	210 м.	Итого:	2 996,50000	115,62271	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом завершены работы по строительству участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	1 328,89000	51,27644		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 667,61000	64,34627		
13.	<b>Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности</b>	-	Итого	985 407,06000	449 109,90677		
			Средства бюджета Московской области	607 121,39000	276 585,74300		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	378 285,67000	172 524,16377		
13.1.	Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т.ч. ПИР)	L=1012,5 м.	Итого:	80 000,00000	12 151,32900	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ перенесено на 2026 год в связи с внесением значительных корректировок в проектно-сметную документацию и увеличенными сроками получения заключения ГАУ МО "Московская областная государственная экспертиза"
			Средства бюджета Московской области	49 168,00000	7 468,20600		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	30 832,00000	4 683,12300		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.2.	Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР)	L=2068 м.	Итого:	300 464,68000	167 659,90181	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе, д.2 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ перенесено на 2026 год, что обусловлено с увеличением стоимости выполнения работ согласно полученному положительному заключению ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»
			Средства бюджета Московской области	185 057,97000	103 164,24222		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	115 406,71000	64 495,65959		
13.3.	Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР)	L=343,5 м.	Итого:	24 825,47000	7 447,64100	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ перенесено на 2026 год в связи с внесением значительных корректировок в проектно-сметную документацию и увеличенными сроками получения заключения ГАУ МО "Московская областная государственная экспертиза"
			Средства бюджета Московской области	15 257,73000	4 577,31900		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	9 567,74000	2 870,32200		
13.4.	Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР)	L=2228 м.	Итого:	87 937,00000	87 937,00000	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Работы выполнены в запланированном на 2025 год объеме
			Средства бюджета Московской области	54 046,08000	54 046,08000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	33 890,92000	33 890,92000		
13.5.	Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)	L=1487 м.	Итого:	84 173,21000	24 701,32824	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ перенесено на 2026 год в связи с внесением значительных корректировок в проектно-сметную документацию и увеличенными сроками получения заключения ГАУ МО "Московская областная государственная экспертиза"
			Средства бюджета Московской области	52 524,09000	15 413,62804		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	31 649,12000	9 287,70020		
13.6.	Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово(в т.ч. ПИР)	L=611 м.	Итого:	34 962,83000	25 749,39144	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ перенесено на 2026 год в связи с корректировкой стоимости выполнения работ согласно полученному положительному заключению ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»
			Средства бюджета Московской области	21 505,44000	15 828,17662		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	13 457,39000	9 921,21482		
13.7.	Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР)	L=1321 м.	Итого:	68 920,88000	22 078,72691	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ перенесено на 2026 год в связи с внесением значительных корректировок в проектно-сметную документацию и увеличенными сроками получения заключения ГАУ МО "Московская областная государственная экспертиза"
			Средства бюджета Московской области	43 006,63000	13 777,12611		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	25 914,25000	8 301,60080		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.8.	Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР)	L=360 м.	Итого:	30 672,83000	7 279,11360	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ перенесено на 2026 год в связи с внесением значительных корректировок в проектно-сметную документацию и увеличенными сроками получения заключения ГАУ МО "Московская областная государственная экспертиза"
			Средства бюджета Московской области	18 909,45000	4 473,74070		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	11 763,38000	2 805,37290		
13.9.	Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)	L=1321 м.	Итого:	69 549,41000	26 233,80816	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ перенесено на 2026 год в связи с внесением значительных корректировок в проектно-сметную документацию и увеличенными сроками получения заключения ГАУ МО "Московская областная государственная экспертиза"
			Средства бюджета Московской области	42 560,06000	16 123,29810		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	26 989,35000	10 110,51006		
13.10.	Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР)	L=3356,7 м.	Итого:	203 900,75000	67 871,66661	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР)» - в стадии выполнения работ по реконструкции объекта	Степень освоения денежных средств соответствует выполненным работам в отчетном периоде. Завершение работ перенесено на 2026 год в связи с внесением значительных корректировок в проектно-сметную документацию и увеличенными сроками получения заключения ГАУ МО "Московская областная государственная экспертиза"
			Средства бюджета Московской области	125 085,94000	41 713,92621		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	78 814,81000	26 157,74040		
14.	Мероприятие 02.10 – Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области		Итого	235 570,92000	220 853,67930		
			Средства бюджета Московской области	107 042,49000	100 355,03431		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	128 528,43000	120 498,64499		
14.1.	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР)	10,90 км.	Итого:	235 570,92000	220 853,67930	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом завершены работы по реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР)	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	107 042,49000	100 355,03431		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	128 528,43000	120 498,64499		
			Итого:	3 807 807,24000	2 058 816,22428		

## «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения	
				План	факт			
<b>Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»</b>								
<b>Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения»</b>								
1	Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения.		<b>Итого</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	Реализация мероприятия не запланирована		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000			
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000			
1.1	Объект 1. Реконструкция объекта улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу	1,89 км / 1890 п.м.	<b>Итого</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	Реконструкция объекта улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу завершена. Объект введен в эксплуатацию	По результатам проверочных мероприятий Контрольно-счетной палаты Московской области продолжается рассмотрение дела № А41-66932/2024 о взыскании с МКУ «Упрдоркапстрой» денежных средств в размере 234 586 975,88 руб.; признании дополнительных соглашений к муниципальному контракту от 03.09.2024 № 2021.000623 ничтожными. С учетом возможного уточнения, исковые требования могут составить 323 578, 992 тыс. руб. Решение по делу ожидается в 2026 году	
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000			
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000			
1.2	Объект 2. Реконструкция проезда д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области	определяется проектом	<b>Итого</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	Мероприятие не запланировано	Мероприятие не запланировано	
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000			
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000			
2	Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета		<b>Итого</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	Реализация мероприятия не запланирована		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000			
2.1	Объект 1. Строительство подъезда к мкр № 9 от ул. Сосновой в г. Одинцово, Московская область	определяется проектом	Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000	Мероприятие не запланировано	Мероприятие не запланировано	
2.2	Объект 2. Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Можайское шоссе-Покровское-Ястребки до п. Клин	определяется проектом	Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000	Мероприятие не запланировано	Мероприятие не запланировано	
2.3	Объект 3. Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе подъезд к Госдачам	определяется проектом	Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000	Мероприятие не запланировано	Мероприятие не запланировано	

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	факт		
3	Мероприятие 02.03 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения		<b>Итого</b>	<b>368 740,32814</b>	<b>185 877,98849</b>	Степень освоения денежных средств 50,41%	
			Средства бюджета Московской области	348 754,82200	175 803,26931		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	19 985,50614	10 074,71918		
3.1	Объект 1. Реконструкция подъезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области	определяется проектом	<b>Итого</b>	<b>368 740,32814</b>	<b>185 877,98849</b>	Строительно - монтажные работы по реконструкции подъезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе в соответствии с заключенным контрактом №2023.000508 от 04.09.2023 "Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области" не выполнены в полном объеме в установленные сроки в связи с расторжением контракта	В связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Контракта, Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
			Средства бюджета Московской области	348 754,82200	175 803,26931		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	19 985,50614	10 074,71918		
4	Мероприятие 02.12. Финансирование работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (расходы, не включенные в ГП МО)		<b>Итого</b>	8 456,74546	8 456,74546	Степень освоения денежных средств 100%	
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	8 456,74546	8 456,74546		
4.1	Объект 1. Разработка документации по планировке территории по объекту "Строительство автомобильной дороги с целью обеспечения транспортной доступности АНО "Школа "Президент" в д. Жуковка Одинцовского городского округа Московской области"	определяется проектом	<b>Итого</b>	0,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт на разработку документации по объекту, работы в стадии выполнения	Реализация мероприятия запланирована на первый квартал 2026 года
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
4.2	Объект 2. Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Труфановка (в т.ч. ПИР)	определяется проектом	<b>Итого</b>	1 799,10000	1 799,10000	Проведены конкурсные процедуры, заключены муниципальные контракты, в 2025 году выплачен аванс на проведение работ	Реализация мероприятия запланирована на 2026 год
			Средства бюджета Московской области	0,000000	0,000000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 799,10000	1 799,10000		
4.3	Объект 3. Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту "Реконструкция ул. Радужная, г. Звенигород"	определяется проектом	<b>Итого</b>	6 657,64546	6 657,64546	Проведены конкурсные процедуры, заключены муниципальные контракты, в 2025 году выплачен аванс на проведение работ	Реализация мероприятия запланирована на 2026 год
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 657,64546	6 657,64546		
4.4	Объект 4. Разработка документации по планировке территории по объекту "Реконструкция Советского проспекта на участке от автомобильной дороги М-1 "Беларусь" до ул. Московская в Одинцовском городском округе Московской области"	определяется проектом	<b>Итого</b>	0,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт на разработку документации по объекту	Реализация мероприятия запланирована на 2026 год
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	факт		
4.5	Объект 5. Разработка документации по планировке территории по объекту "Реконструкция ул. Московская на участке от Советского проспекта до 1-я Запрудная ул. в Одинцовском городском округе Московской области"	определяется проектом	<b>Итого</b>	0,00000	0,00000	Заключен муниципальный контракт на разработку документации по объекту	Реализация мероприятия запланирована на 2026 год
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

## «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»</b>							
<b>Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования</b>							
1.	Мероприятие 02.03. Капитальные вложения в объекты общего образования		Итого:	1 825 458,78548	1 823 630,46114	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
Средства бюджета Московской области			813 999,47000	813 115,11653			
Средства бюджета Одинцовского городского округа			1 011 459,31548	1 010 515,34461			
1.1.	СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство)	550 мест	Итого:	245 792,93000	245 691,22100	Объект введен в эксплуатацию в 2024 году. Произведена оплата строительно-монтажных работ по объекту, выполненных в 2024 году.	Освоение денежных средств соответствует фактически выполненным работам.
Средства бюджета Московской области			7 926,48000	7 923,20003			
Средства бюджета Одинцовского городского округа			237 866,45000	237 768,02097			
1.2.	СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство)	1100 мест	Итого:	1 579 665,85548	1 577 939,24014	Объект общего образования введен в эксплуатацию в 2025 году.	Освоение денежных средств соответствует фактически выполненным работам.
Средства бюджета Московской области			806 072,99000	805 191,91650			
Средства бюджета Одинцовского городского округа			773 592,86548	772 747,32364			
2.	Мероприятие 02.05. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой		Итого:	765 467,40000	765 467,39868	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
Средства бюджета Московской области			721 258,16000	721 258,15911			
Средства бюджета Одинцовского городского округа			44 209,24000	44 209,23957			

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Реконструкция МБОУ «Немчиновский лицей» со строительством пристройки на 950 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Нововановское, ул. Агрохимиков, д. 6	950 мест	Итого:	765 467,40000	765 467,39868	После реконструкции объект общего образования введен в эксплуатацию в 2025 году.	Освоение денежных средств соответствует фактически выполненным работам.
			Средства бюджета Московской области	721 258,16000	721 258,15911		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	44 209,24000	44 209,23957		
<b>Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»</b>							
1.	<b>Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций</b>	X	Итого:	56 252,22867	56 252,22867	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	
			Средства бюджета Московской области	45 404,96577	45 404,96577		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	10 847,26290	10 847,26290		
1.1.	МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49	4012	Итого:	35 132,81196	35 132,81196	Проведены работы по капитальному ремонту МБОУ Голицынская СОШ №2.	
			Средства бюджета Московской области	26 397,49072	26 397,49072		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	8 735,32124	8 735,32124		
1.2.	МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4	2538,8	Итого:	21 119,41671	21 119,41671	Проведены работы по капитальному ремонту МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина".	
			Средства бюджета Московской области	19 007,47505	19 007,47505		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	2 111,94166	2 111,94166		
2.	<b>Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт</b>	X	Итого:	12 320,26246	12 320,26246	Выполнены мероприятия по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт.	
			Средства бюджета Московской области	1 305,59577	1 305,59577		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	11 014,66669	11 014,66669		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49	4012	Итого:	8 064,72986	8 064,72986	Выполнены мероприятия по благоустройству территорий МБОУ Голицынская СОШ №2.	
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	8 064,72986	8 064,72986		
2.2.	МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4	2538,8	Итого:	4 255,53260	4 255,53260	Проведены мероприятия по благоустройству территорий МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина".	
			Средства бюджета Московской области	1 305,59577	1 305,59577		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	2 949,93683	2 949,93683		
3.	<b>Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций</b>	X	Итого:	<b>18 027,55133</b>	<b>18 027,55133</b>	<b>Выполнены мероприятия по устройству спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций.</b>	
			Средства бюджета Московской области	<b>2 977,91305</b>	<b>2 977,91305</b>		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	<b>15 049,63828</b>	<b>15 049,63828</b>		
3.1.	МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49	4012	Итого:	6 449,05786	6 449,05786	Выполнены мероприятия по устройству спортивных и детских площадок на территории МБОУ Голицынская СОШ №2.	
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 449,05786	6 449,05786		
3.2.	МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4	2538,8	Итого:	11 578,49347	11 578,49347	Проведены мероприятия по устройству спортивных и детских площадок на территории МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина".	
			Средства бюджета Московской области	2 977,91305	2 977,91305		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	8 600,58042	8 600,58042		