

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
за 2016 год**

«Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области»

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источник финансирования	Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка-кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/несвоевременного выполнения
				План	Факт		
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»							
1.	Строительство. Одинцовский район, с.п. Успенское, п.Горки-10, д. 15 Б, дошкольное образовательное учреждение на 400 мест с бассейном (в т.ч. 50 мест кратковременного пребывания)	400 мест	ВСЕГО:	65 397.402	2 347.585	В стадии подготовки конкурсной документации на строительно-монтажные работы. Произведена оплата документации положения подземных коммуникаций на топографическом плане. Произведено технологическое присоединение.	Направлено письмо в Министерство образования Московской области о переносе денежных средств на 2017 год. Денежные средства запланированные в бюджете района перенесены на 2017 год.
		средства бюджетов поселений, передаваемые в бюджет района	9 957.402	2 347.585			
		бюджет МО	55 440.000	0.000			
2.	Строительство детского сада на 170 мест по адресу: п. Заречье	170 мест	Инвестиции	0.000	0.000	Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 2016 г.	Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 2016 г.
3.	Строительство детского сада на 110 мест по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, к-52	110 мест	Инвестиции	79 800.000	79 800.000	Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 2016 г.	Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 2016 г.
4.	Строительство детского сада на 40 мест по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, к-20а	40 мест	Инвестиции	73 500.000	73 500.000	Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 2016 г.	Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 2016 г.
5.	Строительство детского сада на 110 мест по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, к-53	110 мест	Инвестиции	102 900.000	102 900.000	Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 2016 г.	Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 2016 г.
6.	Строительство детского сада на 125 мест с бассейном по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Никольское, п. Новый городок	125 мест	ВСЕГО:	15 000.000	0.000	В стадии предпроектной подготовки.	Не исполнено. Направлено письмо в Министерство образования Московской области о переносе денежных средств на 2017 год. Денежные средства запланированные в бюджете района перенесены на 2017 год.
		бюджет МО	10 500.000	0.000			
		бюджет района	4 500.000	0.000			

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источник финансирования	Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка-кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/несвоевременного выполнения
				План	Факт		
Подпрограмма II «Общее образование»							
1.	Проектирование и строительство стадионов: Московская обл, Одинцовский р-н, рп. Заречье, Березовая ул, д.1, МАОУ Зареченская СОШ		ВСЕГО:	70 000.000	51 753.025	Проводились строительно-монтажные работы (спортивных сооружений МАОУ "Зареченская СОШ" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Заречье, ул. Березовая, д.1). Произведена частичная оплата строительно-монтажных работ.	Работы перенесены на 2017 год, в связи с не возможностью выполнения работ в зимний период
		Средства бюджетов поселений, передаваемые в бюджет района	70 000.000	51 753.025			
2.	Строительство многофункционального детского образовательного комплекса по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Барвихинское, вблизи д. Раздоры	825 мест - школа, 390 мест - сад	ВСЕГО:	1 010 644.277	534 416.114	Проводились строительно-монтажные работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом и графиком проведения работ. Произведена частичная оплата строительно-монтажных работ, функции технического заказчика, функции авторского надзора	Часть денежных средств перенесена на 2017 год. Планируется сдача объекта к 1 сентября 2017 года.
		бюджет МО	14 923.000	14 923.000			
		бюджет района	695 565.369	219 337.206			
		средства бюджетов поселений, передаваемые в бюджет района	300 155.908	300 155.908			
3.	Г.п. Лесной Городок. Строительство нового здания Лесногородской школы (Одинцовский район, п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.10) на 1100 мест	1100 мест	Инвестиции	595 000.000	595 000.000	Общеобразовательное учреждение введено в эксплуатацию в 2016 г.	Общеобразовательное учреждение введено в эксплуатацию в 2016 г.
4.	Строительство пристройки на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова, д. 5.	500 мест	ВСЕГО:	10 000.000	0.000	В стадии предпроектной подготовки.	Денежные средства перенесены на 2017 год.
		бюджет района	0.000	0.000			
		средства бюджетов поселений, передаваемые в бюджет района	10 000.000	0.000			
Итого по объектам строительства:			Итого	2 012 241.679	1 439 716.724		
			бюджет МО	80 863.000	14 923.000		
			бюджет района	700 065.369	219 337.206		
			средства бюджетов поселений, передаваемые в бюджет района	380 113.310	354 256.518		
			Инвестиции	851 200.000	851 200.000		

"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского муниципального района Московской области"

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского муниципального района

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1.	Строительство объекта "Магистральный водовод Москва-Одинцово, Одинцовский район. 1-ая очередь: магистральный водовод; 2-ая очередь: от проектируемых камер водовода до ВЗУ (в т.ч. ПИР)"	60 тыс.м3/сут.	Внебюджетные источники	1 014 685.494	411 746.380	Строительно - монтажные работы в соответствии с графиком производства работ - устройство камер, врезок, прокладка горизонтально направленного бурения, строительство повысительной насосной станции	Отсутствие финансирования; смена инвестора, генерального подрядчика
2.	Строительство очистных сооружений мощностью 30 тыс. куб.м/сутки в с. Лайково	30 тыс.м3/сут	Всего:	1 054 946.568	859 705.980	В соответствии с графиком производства работ в стадии проведения работ по монтажу внутренних инженерных систем и технического оборудования, а также отделочных и кровельных работ. Планируемый срок завершения строительства - второй квартал 2017.	В связи с корректировкой проектно-сметной документации сроки ввода объекта в эксплуатацию перенесены на 2017 год.
			бюджет МО	558 000.000	558 000.000		
			бюджет района	496 946.568	301 705.980		
Итого по объектам строительства:			Итого:	2 069 632.062	1 271 452.360		
			бюджет МО	558 000.000	558 000.000		
			бюджет района	496 946.568	301 705.980		
			Внебюджетные источники	1 014 685.494	411 746.380		

«Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области»

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского муниципального района

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1.	"Магистральная улица общегородского значения, эстакада через железнодорожные пути в районе станции Одинцово, транспортные развязки в разных уровнях при пересечении с Минским и Можайским шоссе, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного сервиса"	1,118 км	Итого:	1 308 080.808	1 184 971.145	Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, стройконтроль, авторский надзор, земельно-кадастровые работы. Проведено изъятие объектов недвижимости, выполнены СМР. Перечислен аванс. Оплачены СМР, земельно-кадастровые работы, аренда земельных участков у собственников.	Завершение выполнения мероприятия запланировано на 2017 год
			бюджет РФ	500 000.000	500 000.000		
			средства Дорожного Фонда Московской области	800 000.000	676 890.337		
			средства бюджетов поселений, передаваемые в бюджет района	8 080.808	8 080.808		

"Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области"

Муниципальный заказчик: Комитет по делам молодёжи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального района

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременног о выполнения
				План	Факт		
1.	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, по адресу: Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе д.109,а	2430,5 кв.м	Итого:	58 257.790	38 822.511	Работы по строительству объекта завершены. Министерством строительного комплекса Московской области 30.12.2016 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.	Планируемый ввод в эксплуатацию - март 2017 года.
			бюджет МО	48 890.370	32 559.458		
			бюджет района	1 328.420	157.363		
			средства бюджетов поселений, передаваемые в бюджет района	8 039.000	6 105.690		

Заместитель руководителя Администрации

П.В. Кондрацкий