ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования <u>Одинцовский городской округ Московской области</u>
Наименование проекта «<u>Приобретение и установка теневых навесов для МБДОУ Детский сад №62 комбинированного вида»</u>

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.		Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Отклоне ние, руб.	Причины отклонен ия
	IC3 BCCTO 400000,00 ,00	ДС1 250000,00	ДС2 146000,00	ДС3 4000,00	194478,00	ДС1 180517,50	ДС2 105422,22	ДС3 2888,28	111172,00	111172,00	экономия, сложившая ся в результате оптимизац ии цены поставки товаров, выполнени я работ по итогам проведения конкурсны

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

- 1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
- 2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
- 3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) 20.10.2020;
- 4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта 30.11.2020.

(подпись)

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта).

Инициатор:
Рожнов Олег Александрович

(Ф.И.О.)

Глава Одинцовского городского округа:

🙌 Иванов Андрей Робертович

(Ф.И.О.)

Дата «15» декабря 2020 г.

Приложение № 1 к отчету о реализации проекта «Приобретение и установка теневых навесов для МБДОУ Детский сад №62 комбинированного вида»

Фото №1



Фото №2

