

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Одинцовский городской округ Московской области.

Наименование проекта: Приобретение и установка малых архитектурных форм, по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Кобяково, улица Лесная.

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
800000	500000	292000	8000	800000	500000	292000	8000	796000	496000	290540	7960	4000	экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ и услуг


* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен: своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
_____.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 24.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 03.11.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 8 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Баранов Александр Николаевич
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Иванов Андрей Робертович
(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата: 26 ноября 2021 г.

Приложение № 1 к отчету о реализации проекта
«Приобретение и установка малых архитектурных форм,
по адресу: Российская Федерация, Московская область,
Одинцовский городской округ, деревня Кобяково, улица Лесная»

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8

