

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Одинцовский городской округ Московской области.

Наименование проекта: Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальное хозяйство и благоустройство "Часцовское", приобретение и установка скамеек на территории сельского поселения Часцовское по адресам: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Гарь-Покровское д. 41, Московская область, Одинцовский городской округ, п. Гарь-Покровское д. 48, Московская область, Одинцовский городской округ, п. Часцы, д. 6, Московская область, Одинцовский городской округ, п. Часцы д. 14.

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
500000	312500	182500	5000	500000	312500	182500	5000	288888	180555	108333	2888,88	211112	экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки

																		товаров, выполнения работ и услуг
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен: своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 02.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 12.11.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Рожнов Олег Александрович  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа:

Иванов Андрей Робертович  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)



Дата «29» ноября 2021 г.

Приложение № 1 к отчету о реализации проекта  
«Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальное хозяйство  
и благоустройство "Часцовское", приобретение и установка  
скамеек на территории сельского поселения Часцовское по адресам:  
Московская область, Одинцовский городской округ, п. Гарь-Покровское д. 41,  
Московская область, Одинцовский городской округ, п. Гарь-Покровское д. 48,  
Московская область, Одинцовский городской округ, п. Часцы, д. 6,  
Московская область, Одинцовский городской округ, п. Часцы д. 14»

Фото № 1



Фото № 2



Φοτο Νο 3

