

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
за 2021 год**

"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

Муниципальный заказчик Администрация Одинцовского городского округа

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о.	6,50 тыс. куб.м/сутки	ВСЕГО	65 176,84000	65 176,77286	Завершена реконструкция ВЗУ-1 на территории Одинцовского городского округа	Степень освоения денежных средств 100,0 %. Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства федерального бюджета	11 907,60000	11 907,56853		
			Средства бюджета Московской области	28 827,98000	28 827,96951		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	24 441,26000	24 441,23482		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
2	Реконструкция ВЗУ-6 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о.	3,12 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
3	Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о.	8,76 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
4	Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о.	4,08 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
5	Реконструкция ВЗУ-9 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о.	4,68 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
6	Реконструкция ВЗУ-10 г.п. Одинцово Одинцовский г.о.	4,8 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
7	Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о.	2,15 тыс.куб.м/сут ки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
8	Реконструкция ВЗУ-2 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о.	1,75 тыс.куб.м/сут ки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
9	Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной Городок, Одинцовский г.о.	1,48 тыс.куб.м/сут ки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
10	Реконструкция ВЗУ Ликино п. Жаворонковское, Одинцовский г.о.	3,02 тыс.куб.м/сут ки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
11	Реконструкция ВЗУ Н. Ромашково Одинцовский г.о.	1,20 тыс.куб.м/сут ки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
12	Реконструкция ВЗУ В. Ромашково Одинцовский г.о.	1,20 тыс.куб.м/сут ки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
13	Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п. Часцовское Одинцовский г.о.	0,60 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
14	Реконструкция ВЗУ Аниково г. Кубинка Одинцовский г.о.	0,06 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
15	Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	600 м/куб.сут	ВСЕГО	0,00000	0,00000	В рамках заключенного муниципального контракта от 22.12.2021 №233 на проведение проектно-изыскательских работ ВЗУ с.Каринское проведены подготовительные работы. Проведен сбор исходных данных для разработки проектно-сметной документации	Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
16	Реконструкция очистных сооружений пос. Горки-10	7,00 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	167 705,21000	167 378,62027	В стадии завершения работ по реконструкции очистных сооружений в пос. Горки-10 Одинцовского городского округа. Срок выполнения работ: 2022 г.	Фактический объем финансирования соответствует выполненным работам.
			Средства бюджета Московской области	104 660,85000	104 334,26027		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	63 044,36000	63 044,36000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
17	Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	600 м/куб.сут	ВСЕГО	0,00000	0,00000	В рамках заключенного муниципального контракта от 30.09.2021 №162 на проведение проектно-изыскательских работ блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское проведены работы по сбору исходных данных для разработки проектно-сметной документации. Реализация мероприятия запланирована на 2022 год.	Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
18	Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения п. Горки-10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа	2,00 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	338 583,22497	337 316,21951	Выполнен комплекс запланированных на 2021 год мероприятий по строительству напорного коллектора от КНС в с.Успенское до ввода в очистные сооружения п. Горки-10	Завершение работ по строительству напорного коллектора запланировано на 2023 год.
			Средства бюджета Московской области	213 608,20000	212 375,73951		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	124 975,02497	124 940,48000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
19	Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС пос. Барвиха до очистных сооружений с. Лайково (ПИР)	4,90 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
20	Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области (в т.ч. тех. присоединение)	4,90 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	316 968,10003	313 412,51323	В рамках заключенного муниципального контракта от 10.11.2020 №124 произведены работы по строительству хозяйственно-бытовой канализации в д.Раздоры Одинцовского городского округа Московской области. Завершение работ планируется в 2022 году.	Фактический объем финансирования соответствует объему выполненных работ.
			Средства бюджета Московской области	198 104,76000	195 413,82129		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	118 863,34003	117 998,69194		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
21	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о.	92,00 куб.м/сутки	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
22	Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР).	25,00 л./сек.	ВСЕГО	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
Подпрограмма «Подпрограмма «Дороги Подмосковья»»							
1.	Мероприятие 02.01 Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения.		Итого	599 803,60700	225 251,78828	Проектная документация по объекту прошла государственную экспертизу. Заключен муниципальный контракт по реконструкции улицы Чистяковой от 19 км. Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу.	Не освоение денежных средств в полном объеме связано с задержкой выполнения работ по переустройству газопроводов. Реализация мероприятия продолжится в 2022 году.
			Средства бюджета Московской области	569 803,60700	213 989,19886		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	30 000,00000	11 262,58942		
1.1	Реконструкция объекта улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу	1,89 км / 1890 п.м.	Итого	599 803,60700	225 251,78828	Проектная документация по объекту прошла государственную экспертизу. Заключен муниципальный контракт по реконструкции улицы Чистяковой от 19 км. Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу.	Не освоение денежных средств в полном объеме связано с задержкой выполнения работ по переустройству газопроводов. Реализация мероприятия продолжится в 2022 году.
			Средства бюджета Московской области	569 803,60700	213 989,19886		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	30 000,00000	11 262,58942		
2.	Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета		Итого	13 568,54557	0,00000	Заключен муниципальный контракт, разработана проектная документация.	Не освоение денежных средств связано с задержкой утверждения Генерального плана Одинцовского городского округа, без которого невозможно утвердить проект планировки территории и провести государственную экспертизу проектно-сметной документации. Завершение реализации мероприятия запланировано на 2022 год.
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	13 568,54557	0,00000		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
2.1	Строительство объекта "Строительство подъезда к мкр № 9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область"	0,26км/260 п.м.	Средства бюджета Одинцовского городского округа	13 568,54557	0,00000	Заключен муниципальный контракт, разработана проектная документация.	Не освоение денежных средств связано с задержкой утверждения Генерального плана Одинцовского городского округа без которого невозможно утвердить проект планировки территории и провести государственную экспертизу проектно-сметной документации. Завершение реализации мероприятия запланировано на 2022 год.
2.2	Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Можайское шоссе-Покровское- Ястребки до СНТ "Клин"		Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия в 2021 году не осуществлялась.	Разработка проектной документации запланирована на 2022 год.
2.3	Реконструкция подъездной дороги от Луцинского шоссе жо жилого дома №1 мкрн. Южный (ул.Радужная)		Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия в 2021 году не осуществлялась.	Разработка проектной документации запланирована на 2022 год.

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры»							
1.	Строительство Дома культуры в пос. Горки-10 сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области (в настоящее время Одинцовский городской округ)	5,9 тыс. кв.м	Средства бюджета Одинцовского городского округа	282 611,74746	282 611,74746	Объект введен в эксплуатацию.	
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»							
2.	Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.Кубинка (ПИР и строительство)	330 мест	Итого:	25 110,46000	22 724,94172	Проведены проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2022 году.
			Средства бюджета Московской области	13 175,00000	12 975,94172		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	11 935,46000	9 749,00000		
3.	Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство)	400 мест	Итого:	211 000,00000	14 470,71106	Проведены проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2022 году.
			Средства бюджета Московской области	130 625,00000	5 000,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	80 375,00000	9 470,71106		
4.	СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, Одинцовский г.о. (изъятие земельного участка для строительства объекта)	1100 мест	Итого:	45 253,00000	45 253,00000	Проведен выкуп земельного участка для строительства объекта.	
			Седства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	45 253,00000	45 253,00000		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
5.	Одинцовский городской округ, дер. Раздоры, тер. Мякинино (детский сад на 190 мест, 2018-2021 гг., ООО "СЗ "Бухта Лэнд" (ГК "Самолет"))	190 мест	Внебюджетные средства	101 000,00000	нет данных	Объект введен в эксплуатацию.	Плановый объем финансирования соответствует "Адресному перечню объектов дошкольного образования, строительство (реконструкции) которых осуществляется за счет внебюджетных источников в 2019-2025 годах", утвержденному распоряжением Правительства Московской области от 18.08.2021 №88-р. Застройщик отказался предоставлять информацию о фактическом освоении денежных средств.
6.	Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (детский сад на 350 мест, 2017-2021 гг., АО "ПИК-Регион")	350 мест	Внебюджетные средства	219 000,00000	нет данных	Объект введен в эксплуатацию.	
7.	Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 170 мест, 2021-2023 гг.)	170 мест	Внебюджетные средства	60 000,00000	нет данных	Проведены строительно-монтажные работы, строительство объекта продолжится в 2022 году.	
8.	Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 130 мест, 2021-2022 гг., ООО Просторная долина" (ГК "Инград"))	130 мест	Внебюджетные средства	43 000,00000	нет данных	Проведены строительно-монтажные работы, строительство объекта продолжится в 2022 году.	
9.	Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 130 мест, 2021-2022 гг., ООО Просторная долина" (ГК "Инград"))	130 мест	Внебюджетные средства	43 000,00000	нет данных	Проведены строительно-монтажные работы, строительство объекта продолжится в 2022 году.	
10.	Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (общеобразовательная школа на 1160 мест, 2018-2021 гг., АО "ПИК-Регион" (ГК "ПИК"))	1160 мест	Внебюджетные средства	640 000,00000	нет данных	Объект введен в эксплуатацию.	Плановый объем финансирования соответствует "Адресному перечню объектов общеобразовательных учреждений, строительство (реконструкции) которых осуществляется за счет внебюджетных источников в 2019-2025 годах", утвержденному распоряжением Правительства Московской области от 18.08.2021 №87-р. Застройщик отказался предоставлять информацию о фактическом освоении денежных средств.
11.	Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (общеобразовательная школа на 1160 мест, 2021-2023 гг., АО "ПИК-Регион" (ГК "ПИК"))	1160 мест	Внебюджетные средства	385 000,00000	нет данных	Проведены строительно-монтажные работы. Ввод объекта запланирован в 2023 году.	

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
12.	Одинцовский городской округ, р.п. Заречье (общеобразовательная школа на 750 мест, 2021-2023 гг., ООО "СЗ "Резиденция Сколково")	750 мест	Внебюджетные средства	250 000,00000	нет данных	Проведены строительно-монтажные работы по объектам общего образования. Ввод объекта запланирован в 2023 году.	
13.	Одинцовский г.о., мкр. 7-7А (общеобразовательная школа на 200 мест, 2021-2022 гг., ООО "Стройтехинвест")	200 мест	Внебюджетные средства	100 000,00000	нет данных	Проведены строительно-монтажные работы, строительство объекта продолжится в 2022 году.	
14.	Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (общеобразовательная школа на 1100 мест, 2021-2023 гг., ООО "Просторная долина" (ГК "Инград"))	1100 мест	Внебюджетные средства	370 000,00000	нет данных	Проведены строительно-монтажные работы, строительство объекта продолжится в 2022 году.	
15.	СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство)	2200 мест	Итого:	270 000,00000	270 000,00000	Проведены проектно-изыскательские, строительно-монтажных работы.	Строительство объекта продолжится в 2022 году.
			Средства бюджета Московской области	168 750,00000	168 750,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	101 250,00000	101 250,00000		
16.	"Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство)		Итого:	1 694 100,00000	1 694 099,99997	Проведены строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2022 году.
			Средства бюджета Российской Федерации	550 000,00000	549 999,99999		
			Средства бюджета Московской области	1 129 100,00000	1 129 099,99998		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	15 000,00000	15 000,00000		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
17.	СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство)	550 мест	Итого:	16 566,43000	11 459,62020	Проведены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение экспертизы по строительству объекта.	Строительство объекта продолжится в 2022 году.
			Средства бюджета Московской области	10 354,02000	7 162,26262		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 212,41000	4 297,35758		
18.	СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство)	550 мест	Итого:	8 417,99034	0,00000	Проведены проектно-изыскательские работы, проводится экспертиза проектных изысканий.	Строительство объекта продолжится в 2022 году.
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	8 417,99034	0,00000		
19.	Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство)	500 мест	Итого:	8 229,30000	8 069,54165	Проведены проектно-изыскательские работы по объекту.	Строительно-монтажные работы запланированы на 2022 году
			Средства бюджета Московской области	5 143,31000	5 043,46353		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	3 085,99000	3 026,07812		