

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
за 2022 год**

"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

Муниципальный заказчик Администрация Одинцовского городского округа

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	600 м/куб. сут	ВСЕГО Средства бюджета Московской области Средства бюджета Одинцовского городского округа	9 433,93000 5 896,21000 3 537,72000	8 473,14950 5 295,71844 3 177,43106	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Московской области и Одинцовского городского округа - 89,82% В рамках заключенного муниципального контракта от 22.12.2021 №233 проведены проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЗУ в с. Каринское	Фактический объем финансирования соответствует выполненным работам. Не полное освоение денежных средств обусловлено переносом сроков рассмотрения сметной документации Государственным автономным учреждением Московской области «Московская областная государственная экспертиза» на 2023 год
2	Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 (ПИР)	1,4 тыс.куб.м/сут ки	ВСЕГО Средства бюджета Московской области Средства бюджета Одинцовского городского округа	14 701,76800 0,00000 14 701,76800	14 701,76800 0,00000 14 701,76800	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Одинцовского городского округа - 100,00%. В рамках заключенного муниципальному контракту от 22.08.2022 №153 выполнены инженерные изыскания, подготовлена и разработана проектная и рабочая документация по реконструкции водозаборного узла в п. ВНИССОК	Мероприятие выполнено в полном объеме

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
3	Реконструкция очистных сооружений пос. Горки-10	7,00 тыс.куб.м/ сутки	ВСЕГО	91 621,34973	91 621,34234	<p>Степень освоения денежных средств за счет бюджета Московской области и Одинцовского городского округа - 100,00%.</p> <p>В ходе реализации мероприятия по реконструкции очистных сооружений в пос. Горки - 10 проведены работы по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтажу аэрационной системы 1-ой и 2-ой линии блока емкостных сооружений, технологического оборудования; - устройству гидроизоляции вторичного отстойника и контактного резервуара; - монтажу биоагрузки 2-ой линии, успокоителя и лотков 3-ей линии, системы К14 на 1,2,3-ей линии, насосных агрегатов в здании воздухоудвнной, очистка емкости аэротенка 3-ей линии. <p>Блок 02.1: монтаж оборудования и системы аэрации в аэротенке 3-ей линии, переходного мостика, лестниц, гидроизоляция ёмкости, вторичного отстойника и аэротенка, огрунтовка и покраска металлоконструкций, автоматизация оборудования.</p> <p>Ёмкость 02.1: - автоматизация технологических процессов, огрунтовка и покраска металлоконструкций.</p> <p>Покраска и устройство ограждения газгольдера, гидроизоляция колодцев системы К17, К19.</p> <p>Завершены пуско-наладочные работы.</p> <p>Залита отмостка вдоль блока 02.1; завершено утепление трубопровода системы К14, уложен асфальт на тротуарной дорожке.</p> <p>Выполнено благоустройство в зоне блока ёмкостей, завершён монтаж лотков на въездной группе, а также укладка асфальта на всей территории очистных сооружений</p>	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	56 967,93000	56 967,92793		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	34 653,41973	34 653,41441		
4	Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	600 м/куб. сут	ВСЕГО	7 554,99125	7 554,80800	<p>Степень освоения денежных средств за счет бюджета Московской области и Одинцовского городского округа - 100,00%.</p> <p>В результате проведенных проектно-изыскательских работ на строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское получено положительное заключение государственной экспертизы</p>	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	4 721,87000	4 721,68675		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	2 833,12125	2 833,12125		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
5	Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)	9,5 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	206 180,81227	206 180,81038	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Московской области и Одинцовского городского округа - 100,00%. В рамках заключенного муниципального контракта от 15.12.2022 №215 выполнены инженерные изыскания, подготовлена проектная и рабочая документация, выполнены строительные-монтажные работы по строительству новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	129 275,37000	129 275,36811		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	76 905,44227	76 905,44227		
7	Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения в п. Горки 10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы, но не оплаченные в 2021 году в размере 1 232 460,49 руб. средства бюджета муниципального образования)	2,00 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	90 125,92000	90 125,91421	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Московской области и Одинцовского городского округа - 100,00%. Завершено строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения п. Горки-10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа. В ходе реализации мероприятия выполнено: - строительство напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации; - гидравлическое испытание трубопровода; - реконструкция КНС , в том числе: архитектурные и конструктивные работы, устройство систем отопления и вентиляции, монтаж технологического оборудования, устройство электрических сетей и сетей связи, сетей водоснабжения, пожарной сигнализации, диспетчеризации и видеонаблюдения, пусконаладочные работы, благоустройство территории	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	55 196,10000	55 196,09686		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	34 929,82000	34 929,81735		
8	Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области (в т.ч. тех. присоединение)	950,92 тыс.куб.м/сутки	ВСЕГО	669,09211	669,09211	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Одинцовского городского округа - 100,00%. Выполнены работы по завершению строительства хозяйственно-бытовой канализации в д. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области согласно муниципальному контракту от 10.11.2020 №124.	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	669,09211	669,09211		

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
Подпрограмма «Подпрограмма «Дороги Подмосковья»»							
1.	Мероприятие 02.01 Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения.		Итого	757 584,97100	757 584,96900	Проведена государственная экспертиза по реконструкции улицы Чистяковой от 19 км. Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу. В рамках заключенного муниципального контракта выполнены работы по указанному объекту.	Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения выполнен в соответствии с выделенным объемом финансирования. Реализация мероприятия продолжится в 2023 году.
			Средства бюджета Московской области	719 705,72200	719 705,72049		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	37 879,24900	37 879,24851		
1.1	Реконструкция объекта улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу	1,89 км / 1890 п.м.	Итого	757 584,97100	757 584,96900	Проведена государственная экспертиза. В рамках заключенного муниципального контракта выполнены работы по указанному объекту.	Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения выполнен в соответствии с выделенным объемом финансирования. Реализация мероприятия продолжится в 2023 году.
			Средства бюджета Московской области	719 705,72200	719 705,72049		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	37 879,24900	37 879,25		
1.2	Мероприятия по обеспечению транспортной доступности д. Жуковка	определяется проектом	Итого	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия в 2022 году не осуществлялась.	Реализация мероприятия в 2022 году не осуществлялась.
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
2.	Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета		Итого Средства бюджета Одинцовского городского округа	17 692,00000 17 692,00000	16 763,24600 16 763,24600	Проведены конкурентные процедуры. Заключен договор и оплачен аванс на прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации объекта "Строительство подъезда к мкр № 9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область". В рамках заключенного муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации для проведения государственной экспертизы объекта "Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Можайское шоссе-Покровское-Ястребки до СНТ "Клин" выполнен 1-й этап работ. Завершение работ планируется на 2023 год.	Завершение проведения государственной экспертизы по объекту "Строительство подъезда к мкр № 9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область" продолжится в 2023 году.
2.1	Строительство объекта "Строительство подъезда к мкр № 9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область"	0,26км/260 п.м.	Средства бюджета Одинцовского городского округа	3 240,00000	2 550,24600	Проведены конкурентные процедуры. Заключен договор и оплачен аванс на прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации.	Завершение проведения государственной экспертизы продолжится в 2023 году.
2.2	Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Можайское шоссе-Покровское-Ястребки до СНТ "Клин"		Средства бюджета Одинцовского городского округа	14 452,00000	14 213,00000	В рамках заключенного муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации для проведения государственной экспертизы выполнен 1-й этап работ. Завершение работ планируется на 2023 год.	Фактический объем финансирования соответствует объему выполненных работ в 2022 году.
2.3	Строительство дополнительного выезда из ЖК "Гусарская Баллада"	определяется проектом	Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия в 2022 году не осуществлялась.	Реализация мероприятия в 2022 году не осуществлялась.

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры»							
1.	Культурно-досуговый центр по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик	5,9 тыс. кв.м	Средства бюджета Одинцовского городского округа	8 413,47100	0,00000	Не выполнены проектно-изыскательских работы. Ведется претензионная работа.	Подрядчиком не исполнены обязательства по муниципальному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ.
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»							
2.	Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.Кубинка (ПИР и строительство)	330 мест	Итого:	788 620,05000	788 432,80536	Объект введен в эксплуатацию	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			Средства бюджета Московской области	494 114,81000	493 927,56536		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	294 505,24000	294 505,24000		
3.	Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство)	400 мест	Итого:	405 373,81000	405 373,80976	Проведены строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2023 году.
			Средства бюджета Московской области	253 358,63000	253 358,62976		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	152 015,18000	152 015,18000		
4	Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.п. Новоивановское	300 мест	Итого:	317 843,26000	317 843,26000	Проведены строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2023 году.
			Средства бюджета Московской области	301 951,41000	301 951,41000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	15 891,85000	15 891,85000		
5	Пристрой к Средней общеобразовательной школе №8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство	190 мест	Итого:	380 000,00000	138 996,25526	Проведены строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2023 году.
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	380 000,00000	138 996,25526		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
6	Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство)	350 мест	Итого:	353 930,46000	353 898,65737	Проведены строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2023 году.
			Средства бюджета Московской области	221 206,54000	221 206,54000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	132 723,92000	132 692,11737		
7	СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство)	170 мест	Итого:	646 483,74000	646 483,74000	Проведены строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2023 году.
			Средства бюджета Московской области	404 052,34000	404 052,34000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	242 431,40000	242 431,40000		
8	СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство)	130 мест	Итого:	100 450,00000	100 450,00000	Проведены строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2023 году.
			Средства бюджета Московской области	62 781,25000	62 781,25000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	37 668,75000	37 668,75000		
9	Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство)		Итого:	2 952 864,95000	2 952 787,78461	Проведены строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2023 году.
			Средства бюджета Российской Федерации	1 671 478,00000	1 671 478,00000		
			Средства бюджета Московской области	1 257 939,00000	1 257 861,83461		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	23 447,95000	23 447,95000		

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
10	СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство)	2200 мест	Итого:	1 623 005,58100	1 623 005,58024	Проведены строительно-монтажные работы	Строительство объекта продолжится в 2023 году.
			Средства бюджета Российской Федерации	605 664,80000	605 664,80000		
			Средства бюджета Московской области	399 050,71800	399 050,71736		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	618 290,06300	618 290,06288		
11	СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство)	550 мест	Итого:	124 834,11000	124 834,11000	Проведены строительно-монтажные работы	Строительство объекта продолжится в 2023 году.
			Средства бюджета Московской области	78 021,32000	78 021,32000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	46 812,79000	46 812,79000		
12	Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство)	550 мест	Итого:	595 192,53700	595 192,53700	Объект введен в эксплуатацию.	
			Средства бюджета Российской Федерации	60 146,90000	60 146,90000		
			Средства бюджета Московской области	315 941,48700	315 941,48700		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	219 104,15000	219 104,15000		