

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
за 2023 год**

"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик Администрация Одинцовского городского округа

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Чистая вода"							
Основное мероприятие F5 – «Чистая вода»							
1.	Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения		Итого	0,00000	0,00000		
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.1.	Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о.	4080 куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.2.	Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о.	1200 куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.3.	Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцовское Одинцовский г.о.	200 куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной городок Одинцовский городской округ	1480 куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
1.5.	Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово Одинцовский городской округ	9400 куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области							
2.	Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности		Итого	960,78000	960,77150		
			Средства бюджета Московской области	600,49000	600,48219		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	360,29000	360,28931		
2.1.	Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	600 куб.м/сутки	Итого:	960,78000	960,77150	Степень освоения денежных средств - 100,0%. Заключен муниципальный контракт от 19.12.2023 №210 на выполнение работ по реконструкции ВЗУ с. Каринское Одинцовского городского округа. Получено положительное заключение ГКУ МО «Мособлэкспертиза».	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	600,49000	600,48219		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	360,29000	360,28931		
2.2.	Реконструкция ВЗУ 5, расположенного по адресу: Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпус Б	3840 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ	1200 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.4.	Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ	412 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.5.	Реконструкция ВЗУ Ликино Одинцовский городской округ	3024 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.6.	Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ	4800.куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.7.	Реконструкция ВЗУ-6 Одинцовский городской округ	3900 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.8.	Реконструкция ВЗУ-9 Одинцовский городской округ	4080 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.9.	Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский городской округ	2150 куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.10.	Реконструкция ВЗУ-2 г.п. Большие Вяземы	1750 тыс.куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.11.	Строительство водопроводной сети с реконструкцией водозаборного узла «Верхнее Ромашково» по адресу: Одинцовский г.о., г. Одинцово, с. Ромашково	200 куб.м/сутки	Итого	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.12.	Реконструкция ВЗУ д. Рождественно, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	3500 куб.м/сутки	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.13.	Строительство водопроводного коллектора от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). Этап 1	1100 м.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
2.14.	Строительство водопроводного коллектора от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). Этап 2	1900 м.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета		Итого	1 970,78200	0,00000		
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 970,78200	0,00000		
3.1.	Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 (ПИР)	1,4 тыс.куб.м/сутки	Итого:	1 970,78200	0,00000	В рамках заключенного муниципального контракта от 22.08.2022 №153 проведены инженерные изыскания, подготовлена и разработана проектная и рабочая документация по реконструкции водозаборного узла с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1. Результаты инженерных изысканий и проектной документации направлены на экспертизу в ГАУ МО "Мособлэкспертиза"	Неосвоение денежных средств за счет бюджета Одинцовского городского округа обусловлено отсутствием положительного заключения ГКУ МО «Мособлэкспертиза» по мероприятию "Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 (ПИР)"
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 970,78200	0,00000		
Подпрограмма 2 "Системы водоотведения"							
Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области							
4.	Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности		Итого	197 454,06200	197 454,05558		
			Средства бюджета Московской области	150 979,18000	150 979,17470		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	46 474,88200	46 474,88088		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	7000 куб/м	Итого:	60 000,00000	60 000,00000	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа составила 100 %. За отчетный период проведены работы по следующим объектам: 1."Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовского городского округа (в т.ч. ПИР)" - заключен муниципальный контракт от 21.08.2023 №149 на строительство объекта, произведена оплата аванса, погашена кредиторская задолженность за 2022 год; 2. "Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)" - заключен муниципальный контракт от 15.12.2022 №215, произведена оплата аванса, разработана технологическая схема и схема расположения объекта, проведены инженерные изыскания	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	37 500,00000	37 500,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	22 500,00000	22 500,00000		
4.2.	Кредиторская задолженность за 2022 год по строительству блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР)	-	Итого:	0,18200	0,18200		Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,18200	0,18200		
4.3.	Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР)	9500 куб.м./сут.	Итого:	137 453,88000	137 453,87358		Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	113 479,18000	113 479,17470		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	23 974,70000	23 974,69888		
5.	Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации		Итого	360 750,37000	360 750,37000		
			Средства федерального бюджета	200 000,00000	200 000,00000		
			Средства бюджета Московской области	157 142,86000	157 142,86000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	3 607,51000	3 607,51000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.	Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)	12 425 м3/сут	Итого: Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Одинцовского городского округа	360 750,37000 200 000,00000 157 142,86000 3 607,51000	360 750,37000 200 000,00000 157 142,86000 3 607,51000	Степень освоения денежных средств за счет всех источников финансирования составила 100 %. Заключен муниципальный контракт от 06.02.2023 №12 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнению строительно-монтажных работ и поставке оборудования по объекту «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)». За отчетный период произведена оплата аванса. Результаты инженерных изысканий и проектной документации направлены на экспертизу в ГАУ МО "Мособлэкспертиза"	Мероприятие выполнено в полном объеме
Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области							
6.	Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности		Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000 0,00000 0,00000	0,00000 0,00000 0,00000		
6.1.	Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)	6,5 куб. м/сут.,	Итого: Средства бюджета Московской области Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000 0,00000 0,00000	0,00000 0,00000 0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»							
Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области							
7.	Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности		Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Одинцовского городского округа	95 400,00000 58 384,80000 37 015,20000	95 400,00000 58 384,80000 37 015,20000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.	Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 (в т.ч. ПИР)	5 Гкал/час	Итого:	10 000,00000	10 000,00000	Заключены муниципальные контракты от 28.11.2023 №203, 05.12.2023 №205, 11.12.2023 №207 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по реконструкции и поставке оборудования по объектам: - Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-1 (в т.ч. ПИР)); - Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР); - Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР). За отчетный период проведена оплата аванса на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	6 120,00000	6 120,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	3 880,00000	3 880,00000		
7.2.	Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)	13 Гкал/час	Итого:	54 650,00000	54 650,00000	- Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР); - Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР). За отчетный период проведена оплата аванса на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	33 445,80000	33 445,80000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	21 204,20000	21 204,20000		
7.3.	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)	1,5 Гкал/ч	Итого:	30 750,00000	30 750,00000	За отчетный период проведена оплата аванса на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	18 819,00000	18 819,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	11 931,00000	11 931,00000		
7.4.	Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП п. Жуковка-1 (в т.ч. ПИР)	0,20 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности							
8.	Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности		Итого	40 844,41252	34 413,85682		
			Средства бюджета Московской области	7 861,28000	7 861,27227		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	32 983,13252	26 552,58455		
8.1.	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о.	2500 п.м	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
8.2.	Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР).	15 000 м.	Итого:	12 537,93000	12 537,91430	Степень освоения денежных средств за счет бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа составила 100,0%. Заключен муниципальный контракт от 17.10.2022 №185 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объектов: "Система ливневой канализации д. Раздоры, Одинцовского городского округа"	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	7 861,28000	7 861,27227		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	4 676,65000	4 676,64203		
8.3.	Строительство сетей водоснабжения р.п.Новоивановское, г.о. Одинцовский, в т.ч. ПИР	1194 п.м.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.4.	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории д.Мамоново (в т.ч. ПИР)	4,8 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.5.	Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области (в т.ч. ПИР)	7800 п.м.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.6.	Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о.	10,5 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.7.	Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское (в т.ч. ПИР)	1500 п.м.	Итого:	6 430,54000	0,00000	Заключен муниципальный контракт от 05.06.2023 №105 на "Выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятию: «Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с.Успенское»	Неосвоение денежных средств обусловлено с отсутствием положительного заключения ГКУ МО «Мособлэкспертиза»
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 430,54000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
8.8.	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР)	10,90 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.9.	Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП №7 г. Одинцово, мкр. № 8 (в т.ч. ПИР)	0,42 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.10.	Реконструкция системы теплоснабжения в районе пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР)	0,80 км.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.11.	Строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации д.п. Лесной городок Одинцовский г.о., (в т.ч. ПИР) (I этап)	1400 п.м., 2100 п.м.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.12.	Комплексе работ по организация централизованного водоснабжения и водоотведения д. Палицы и д. Грязь Одинцовского городского округа	-	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
8.13.	Комплекс работ по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 10 кВ, включая КРУН и трансформаторную подстанцию ТП пр. для дальнейшего содержания и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Часцы»	10 кВ	Итого:	21 826,63234	21 826,63234	Выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы в рамках мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 10 кВ, включая КРУН и трансформаторную подстанцию ТП пр. для дальнейшего содержания и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Часцы»	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	21 826,63234	21 826,63234		
8.14.	Присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям канализационной насосной станции на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Раздоры, ул. Круговая	0,07 км.	Итого:	49,31018	49,31018	Выполнено присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям канализационной насосной станции на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Раздоры, ул. Круговая	Мероприятие выполнено в полном объеме
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	49,31018	49,31018		
8.15.	Строительство сети хозяйственно- бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). 1 Этап.	2200 м.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
8.16.	Строительство сети хозяйственно- бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). 2 Этап	3000 м.	Итого:	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована	Реализация мероприятия на 2023 год не запланирована
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000		
			Итого:	697 380,40652	688 979,05390		

"Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса"

Муниципальный заказчик Администрация Одинцовского городского округа Московской области

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность / площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья"							
Основное мероприятие 02 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения"							
1.	Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения		Итого:	1 001 847,37530	379 608,58923		
			Средства бюджета Московской области	950 975,10100	359 848,25496		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	50 872,27430	19 760,33427		
1.1	Объект 1. Реконструкция объекта улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу	1,89 км/1890 п.м.	Итого:	1 001 026,42300	378 787,63693	Объект "Реконструкции объекта улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу" введен в эксплуатацию.	Для оплаты выполненных работ подрядчиком не представлены расчетные документы. Реализации мероприятия продолжится в 2024 году.
			Средства бюджета Московской области	950 975,10100	359 848,25496		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	50 051,32200	18 939,38197		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность / площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1.2	Объект 2. Реконструкция проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области	определяется проектом	Итого:	820,95230	820,95230	В рамках выделенного финансирования выполнена часть проекто - сметных работ в соответствии с контрактом.	Мероприятие выполнено в запланированном объеме.
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	820,95230	820,95230		
2.	Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета		Итого:	16 938,73707	13 180,49387		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	16 938,73707	13 180,49387		
2.1	Объект 1. Строительство подъезда к мкр №9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область	определяется проектом	Средства бюджета Одинцовского городского округа	10 328,54557	10 328,54557	Выполнены проектные работы по муниципальному контракту на "Строительство подъезда к мкр №9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область".	Мероприятие выполнено в запланированном объеме.
2.2	Объект 2. Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Можайское шоссе-Покровское-Ястребки до п.Клин	определяется проектом	Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 610,19150	2 851,94830	Выполнены проектно - изыскательские работы в рамках муниципального контракта от 25.08.2022 №2022.000353. Проходит государственная экспертиза проектной документации.	В связи с продлением срока государственной экспертизы проектной документации в рамках выполнения муниципального контракта от 25.08.2022 №2022.000353 на выполнение проектно - изыскательских работ и получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту денежные средства не были израсходованы и будут перенесены на 2024 год.

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность / площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения
				План	Факт		
2.3	Объект 3. Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево - Успенское шоссе подъезд к Госдачам	определяется проектом	Средства бюджета Одинцовского городского округа	0,00000	0,00000	Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована.	Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована.
3.	Мероприятие 02.03. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения		Итого:	644 090,30600	496 393,15721		
			Средства бюджета Московской области	611 885,78900	471 573,49935		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	32 204,51700	24 819,65786		
3.1	Объект 1. Реконструкция проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области	определяется проектом	Итого:	644 090,30600	496 393,15721	Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации и строительства объекта "Реконструкция проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области". Выплачен аванс на строительные -монтажные работы, оплачен выкуп объектов недвижимости.	Неизрасходованные средства будут перенесены на 2024 год в связи с отсутствием государственной экспертизы проектной документации.
			Средства бюджета Московской области	611 885,78900	471 573,49935		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	32 204,51700	24 819,65786		

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»							
Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования							
1.	Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой	300 мест	Итого:	523 552,20000	446 032,77919	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
			Средства бюджета Московской области	465 568,81000	388 311,82418		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	57 983,39000	57 720,95501		
1.1.	Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.п. Новоивановское	300 мест	Итого:	523 552,20000	446 032,77919	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году.	Неполное освоение средств связано с неподписанием ФБУ "Росстройконтроль" актов выполненных работ. Денежные средства перенесены и выплачены подрядчику в 2024 году.
			Средства бюджета Московской области	465 568,81000	388 311,82418		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	57 983,39000	57 720,95501		
2.	Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности		Итого:	341,28917	341,28917	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	341,28917	341,28917		
2.1.	Технологическое присоединение к инженерным сетям за счет муниципальных средств		Итого:	341,28917	341,28917	Произведена оплата работ по технологическому присоединению объекта строительства к инженерным сетям.	
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	341,28917	341,28917		
Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования							
3.	Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности		Итого:	173 208,39560	172 322,53911	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	173 208,39560	172 322,53911		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Пристрой к Средней общеобразовательной школе №8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство	200 мест	Итого:	173 208,39560	172 322,53911	Проведены строительно-монтажные работы. Строительство объекта продолжится в 2024 году.	Денежные средства освоены не в полном объеме, т.к. муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Пристрой к СОШ № 8 по адресу: Московская область, г.Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35 А." расторгнут, подрядчик признан недобросовестным.
			Средства бюджета Московской области	0,00000	0,00000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	173 208,39560	172 322,53911		
4.	Мероприятие 02.03. Капитальные вложения в объекты общего образования		Итого:	1 533 257,67000	1 530 199,93017	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
			Средства бюджета Московской области	1 316 405,47000	1 315 460,61568		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	216 852,20000	214 739,31449		
4.1.	СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство)	550 мест	Итого:	759 937,58000	756 879,84017	Проведены строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2024 году.
			Средства бюджета Московской области	618 714,41000	617 769,55568		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	141 223,17000	139 110,28449		
4.2.	СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство)	1100 мест	Итого:	773 320,09000	773 320,09000	Проведены строительно-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2024 году.
			Средства бюджета Московской области	697 691,06000	697 691,06000		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	75 629,03000	75 629,03000		
5.	Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения		Итого:	1 557 884,85000	1 552 321,94079	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
			Средства бюджета Московской области	973 658,16000	970 181,47113		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	584 226,69000	582 140,46966		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.	Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство)	500 мест	Итого:	1 557 884,85000	1 552 321,94079	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году	Неполное освоение денежных средств связано с экономией средств в результате корректировки суммы контракта по завершеному объекту строительства.
		Средства бюджета Московской области	973 658,16000	970 181,47113			
		Средства бюджета Одинцовского городского округа	584 226,69000	582 140,46966			
6.	Мероприятие 02.05. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой		Итого:	177 224,71000	177 224,69859	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
		Средства бюджета Московской области	170 610,81000	170 610,79859			
		Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 613,90000	6 613,90000			
6.1.	Реконструкция МБОУ «Немчиновский лицей» со строительством пристройки на 950 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6	950 мест	Итого:	177 224,71000	177 224,69434	Проведены строительные-монтажные работы.	Строительство объекта продолжится в 2024 году.
		Средства бюджета Московской области	170 610,81000	170 610,79859			
		Средства бюджета Одинцовского городского округа	6 613,90000	6 613,89575			
Основное мероприятие Е1. «Современная школа»							
7.	Мероприятие Е1.02. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности		Итого:	5 296 479,67600	5 296 479,67597	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
		Средства бюджета Российской Федерации	1 401 293,00000	1 401 293,00000			
		Средства бюджета Московской области	3 828 650,75600	3 828 650,75597			
		Средства бюджета Одинцовского городского округа	66 535,92000	66 535,92000			

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.	Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство)	500 мест	Итого:	5 296 479,67600	5 296 479,67597	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году	
			Средства бюджета Российской Федерации	1 401 293,00000	1 401 293,00000		
			Средства бюджета Московской области	3 828 650,75600	3 828 650,75597		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	66 535,92000	66 535,92000		
8.	Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором		Итого:	3 487 001,71501	3 487 001,71501	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
			Средства бюджета Российской Федерации	485 003,10000	485 003,10000		
			Средства бюджета Московской области	1 782 341,55400	1 782 341,55400		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 219 657,06101	1 219 657,06101		
8.1	СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство)	2200 мест	Итого:	3 035 689,46901	3 035 689,46901	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году	
			Средства бюджета Российской Федерации	442 650,50000	442 650,50000		
			Средства бюджета Московской области	1 464 318,38800	1 464 318,38800		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	1 128 720,58101	1 128 720,58101		

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
8.2	СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство)	550 мест	Итого:	451 312,24600	451 312,24600	Проведены строительно-монтажные работы	Строительство объекта продолжится в 2024 году.
			Средства бюджета Российской Федерации	42 352,60000	42 352,60000		
			Средства бюджета Московской области	318 023,16600	318 023,16600		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	90 936,48000	90 936,48000		
Основное мероприятие Р2. «Содействие занятости»							
9.	Мероприятие Р2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования		Итого:	553 674,67000	553 674,66641	Мероприятие выполнено в полном объеме.	
			Средства бюджета Российской Федерации	80 500,00000	80 500,00000		
			Средства бюджета Московской области	265 651,37000	265 651,36665		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	207 523,30000	207 523,29976		
9.2.	Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство)	400 мест	Итого:	553 674,67000	553 674,66641	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году	
			Средства бюджета Российской Федерации	80 500,00000	80 500,00000		
			Средства бюджета Московской области	265 651,37000	265 651,36665		
			Средства бюджета Одинцовского городского округа	207 523,30000	207 523,29976		