

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя
Администрации
Одинцовского
муниципального района
М.В. Корогаев



УТВЕРЖДАЮ

ГЛАВА
Одинцовского
муниципального района
А.Р. Иванов



Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки
Строительству станции обезжелезивания на территории ВЗУ № 1 г. Одинцово Московской область

1. Информация по объекту	Значение
1.1. Адрес объекта	Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Садовая, дом 1
1.2. Вид работ	Строительство станции обезжелезивания
1.3. Дата ввода объекта в эксплуатацию	30 октября 2017 г.
1.4. Производительность, м ³ /сут.	6500 м ³ /сут
1.5. Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	19 414
1.6. Приrost населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел.	19 414
1.7. Ответственный	Генеральный директор ОАО "Одинцовский Водоканал" Иванов Виталий Васильевич
1.8. Контактный телефон ответственного	8(495)-593-29-03
1.9. Электронная почта ответственного	odinvodokanal@mail.ru
	2016 2017 2018
1.10. Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:	4 696,20 53 192,02
1.10.1. За счет бюджета Московской области, тыс. руб.	0 0
1.10.2. За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.	0 43 000,00

3. За счет внебюджетных источников, тыс. руб. (собственные средства)	4 696,20	9 192,02			
2. Этапы/конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты	Фактическая дата	Статус исполнения
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО	Содержание и развитие ЖКХ Одинцовского муниципального района Московской области	2016	письмо Администрации г.п. Одинцово №2.13/1542 от 28.11.2016		не исполнено
Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД	Протокол №2/498 от 09.04.2014	10.04.2014 г.		10.04.2014 г.	исполнено
Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД	договор подряда № 05-П от 20 мая 2014 г.	20 мая 2014 г.		20 мая 2014 г.	исполнено
Экспертиза ПИР/ПСД	договор №535 Э-16 от 14 июня 2016 г.	17 августа 2016 г.		17 августа 2016 г.	исполнено
Размещение закупки на выполнение СМР		13 февраля 2017 г.			
Заключение контракта на выполнение СМР		19 апреля 2017 г.			
Ввод объекта в эксплуатацию	Дорожная карта	30 октября 2017 г.			

Генеральный директор
ОАО «Одинцовский Водоканал»

В.В. Иванов

