

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
за 2018 год**

«Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 годы

за 2018 года

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источник финансирования	Объем финансирования на 2018 год (тыс.руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка-кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»							
1	Строительство. Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест с бассейном (в том числе 50 мест кратковременного пребывания) по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Успенское, п.Горки-10, д. 15 Б	400 (в т.ч. 50 мест кратковременного пребывания)	ВСЕГО:	181 122,555	181 122,555	Все работы предусмотренные муниципальным контрактом выполнены и оплачены на 100%.	Планируется ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения в 1 квартале 2019 года.
			Средства бюджета Одинцовского муниципального района	1 503,525	1 503,525		
Средства бюджетов поселений Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района	179 619,030		179 619,030				
ВСЕГО:	300 752,005		300 752,000				
Средства федерального бюджета	49 896,000		49 896,000				
Средства бюджета Московской области	42 504,005		42 504,005				
2	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест с бассейном (в том числе 50 мест кратковременного пребывания) по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Успенское, п.Горки-10, д. 15 Б		Средства бюджетов поселений Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района	208 352,000	208 351,995		
3	Строительство. г. Одинцово, мкр. Отрадное, ул. Северная, детский сад на 280 мест	280 мест	Инвестиции	0,000	0,000	Все работы предусмотренные муниципальным контрактом выполнены и оплачены в 2017 году.	Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в сентябре 2018 г.

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источник финансирования	Объем финансирования на 2018 год (тыс.руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка-кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма II «Общее образование»							
1	Строительство. Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. М. Крылова, д. 5 (ПИР и строительство)	500 мест	Средства бюджетов поселений Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района	2 000,000	0,000	В стадии решения вопроса по исключению части земельного участка из особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Денежные средства перенесены на 2019г.	В стадии решения вопроса по исключению части земельного участка из особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Денежные средства перенесены на 2019г.
2	Г.п. Одинцово, микрорайон №6. Строительство школы на 1100 мест	1100 мест	Инвестиции	объем финансирования не определен	0,000	Контракты не реализуются, в связи с финансовыми проблемами застройщиков.	Отсутствие финансирования на строительство школы на 1100 мест в г.п. Одинцово, микрорайон №6.

«Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы

ЗА 2018 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Строительство объекта "Магистральная улица общегородского значения, эстакада через железнодорожные пути в районе станции Одинцово, транспортные развязки в разных уровнях при пересечении с Минским и Можайским шоссе, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного сервиса".	1,118 км	Итого	12 100,000	10 087,145	Объект введен в эксплуатацию, подписан акт приемочной комиссии. Все расчеты произведены.	Завершено строительство эстакады
			Средства федерального бюджета	0,000	0,000		
			Средства Дорожного Фонда Московской области	11 979,000	9 986,27345		
			Средства бюджетов Одинцовского района	0,000	0,000		
			Средства бюджетов городских поселений	121,00	100,87145		
2.	Реконструкция объекта "Реконструкция существующего подъезда на км 4+744 А-106 "Рублево-Успенское шоссе" для обеспечения транспортной доступности многофункционального детского образовательного комплекса по адресу Московская область Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Барвихинское. д.Раздоры" (2-я очередь)	0,09 км	Итого	24105,4488	19260,3616	Заключен контракт, идет строительство	Мероприятие перенесено на 2019 год. Идет строительство.
			Средства Дорожного Фонда Московской области	22717,91	18079,16592		
			Средства бюджета Одинцовского муниципального района	1 387,539	1 181,19568		

«Жилище» на 2017-2021 годы

ЗА 2018 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 3. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»							
1.	Строительство детского образовательного учреждения на 1350 мест (№15 по ГП) по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой.	1350 мест	Итого	373 297,500	373 297,500	Строительство объекта ведется в соответствии с графиком.	
Средства федерального бюджета			259 000,000	259 000,000			
Средства бюджета Московской области			111 000,000	111 000,000			
Средства бюджетов Одинцовского района			3 297,500	3 297,500			