

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Одинцовский городской округ Московской области

Наименование проекта «Установка оборудования для детской игровой площадки по адресу: г. Одинцово, улица Союзная, дом 2»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1360000,00	850000,00	496400,00	13600,00	1360000,00	850000,00	496400,00	13600,00	1136216,61	706385,39	412529,06	11302,16	229783,39	229783,39	экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ по итогам проведения конкурсных процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций,
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
Непредвиденные обстоятельства при монтаже оборудования детской игровой площадки, связанные с наличием газовой трубы на территории детской площадки.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 19.10.2020;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 30.11.2020.
5. К отчету прилагаются на 8 листах: (фотографии объекта).

Инициатор:

Голубков Дмитрий Аркадьевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава Одинцовского городского округа:

Иванов Андрей Робертович
(Ф.И.О.)

(подпись)



Дата «15» декабря 2020 г.

Приложение № 1
к отчету о реализации проекта
«Установка оборудования для детской игровой площадки
по адресу: г. Одинцово, улица Союзная, дом 2»

Фото №1 (ход монтажных работ)



Фото №2 (ход монтажных работ)



Фото № 3 (ход монтажных работ)



Фото № 4 (результаты работ)



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8

