

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Одинцовский городской округ Московской области.

Наименование проекта: Ремонт рекреационных зон, приобретение и установка перегородок из светопрозрачных конструкций для учебных кабинетов для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовская средняя общеобразовательная школа №1, Российская Федерация, Московская область, город Одинцово, улица Солнечная, дом 1

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечания
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
3200000	2000000	1168000	32000	3200000	2000000	1168000	32000	2330769,69	1456731	850730,99	23307,70	869230,31	экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставок товаров,


* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен: своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
-
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 22.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 17.12.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта).


Инициатор (представитель инициативной группы):

Лазутина Лариса Евгеньевна
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Иванов Андрей Робертович
(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата «23» декабря 2021 г.



Приложение № 1 к отчету о реализации проекта
«Ремонт рекреационных зон, приобретение и установка
перегородок из светопрозрачных конструкций для учебных кабинетов
для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №1,
Российская Федерация, Московская область,
город Одинцово, улица Солнечная, дом 14»

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4

