

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Одинцовский городской округ Московской области.

Наименование проекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Асаковская средняя общеобразовательная школа, приобретение технологического оборудования для школьного пищеблока, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, деревня Чупряково, строение 6.

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
300000	187500	109500	3000	300000	187500	109500	3000	255900	159937,5	93403,50	2559,00	44100	экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки товаров,

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности


2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен: своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
_____.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 28.06.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 13.07.2021 г.
5. К отчету прилагаются на __ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Рожнов О.А.

(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Иванов В.А.Р.

(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата «10» сентября 2021 г.

Приложение № 1 к отчету о реализации проекта
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Асаковская средняя общеобразовательная школа,
приобретение технологического оборудования для школьного
пищеблока, Российская Федерация, Московская область,
Одинцовский район, деревня Чупряково, строение 6»

Фото № 1



Φοτο Νο 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5

