

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Одинцовский городской округ Московской области.

Наименование проекта: Обустройство детской игровой площадки по адресу:
Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 9.

I. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечания
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
640000 0	4000000	2336000	64000	6400000	4000000	2336000	64000	4701665 ,78	2938541,11	1716108, 01	47016,6 6	1698334,22	экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставленных товаров, выполнения

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен: своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 22.08.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 07.10.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 4 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта)*.


Инициатор (представитель инициативной группы):

Голубков Дмитрий Аркадьевич
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Иванов Андрей Робертович
(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата «05» ноября 2021 г.



Приложение № 1 к отчету о реализации проекта
«Обустройство детской игровой площадки по адресу:
Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 9»

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5

