

График проведения работ по восстановлению благоустройства после проведения работ по социальной газификации				
Населенный пункт	Начало СМР	Окончание СМР	Период проведения благоустройства	Виды работ
п. Горки-2 тер. Знаменское поле	28.02.2022	16.03.2022	23-25.05.2022	Восстановление дорожного покрытия
д. Малое Сареево	14.12.2021	17.12.2021	23-25.05.2022	Восстановление дорожного покрытия
д. Якшино	08.10.2021	15.11.2021	24-26.05.2022	Восстановление дорожного покрытия
с. Крымское	18.07.2021	28.09.2021	23-26.05.2022	Восстановление дорожного покрытия
д. Подлипки	13.09.2021	15.12.2021	25-26.05.2022	3м х 5м щебень мелкой фракции; 4м х 3м щебень крупной фракции
д. Наро-Осаново	29.09.2021	29.11.2021	25-26.05.2022	Восстановление дорожного покрытия
д. Горышкино	23.09.2021	25.11.2021	25-27.05.2022	Восстановление дорожного покрытия
д. Назарьево	09.11.2021	07.12.2021	26-27.05.2022	Восстановление дорожного покрытия
д. Папушево	24.02.2022	работы не завершены	08-10.06.2022	Восстановление дорожного покрытия
д. Чигасово	23.08.2021	29.11.2021	23.05-31.05.2022	Подсыпка песком, щебнем фракция 5 х20,асфальтирование участков, посев травы.Суммарные размеры длина 100м, ширина 6м
д. Скоротово	30.09.2021	25.11.2021	01-08.06.2022	Подсыпка песком, щебнем фракция 5 х20,асфальтирование участков, посев травы.Суммарные размеры длина 100м, ширина 6м
п. Кобяково	21.10.2021	12.11.2021	01-10.06.2022	Отсыпка участков песком и щебнем фракция 20х40. Суммарный размер участка длина 150м, ширина 7 м.
п. Летний Отдых	08.11.2021	26.11.2021	23.05.2022	Не требуется,построен один ввод
д. Аляуново	21.10.2021	05.11.2021	30-31.05.2022	Подсыпка грунтом, посев травы.Суммарный размер участка длина 10 м, ширина 10 м
д. Тимохово	21.03.2022	23.03.2022	01-02.06.2022	Подсыпка грунтом,посев травы.Суммарный размер участка длина 10м, ширина 10м
д. Клопово	14.12.2021	22.12.2021	24.05.2022	Не требуется,построен один ввод
д. Супонезо	19.08.2021	13.12.2021	01-08.06.2022	Отсыпка уличных дорог песком и щебнем фракция 20 х40. Суммарный размер участка длина 1000м ,ширина 6м.

д. Хотяжи	18.10.2021	работы не завершены	21-28.06.2022	Отсыпка уличных дорог песком и щебнем фракция 20 х40. Суммарный размер участка длина 700 ,ширина 6м.
с. Козино	20.12.2021	24.12.2021	04-05.06.2022	Подсыпка песком,щебнем,асфальтировка.Размер участка длина 8м ,ширина 6м
д. Фуньково	28.10.2021	11.11.2021	27-30.05.2022	Подсыпка песком и щебнем фракция 20х40,посев травы.Суммарный размер участка длина 250м ,ширина 5 м
д. Скоково	30.11.2021	08.12.2021	02-03.06.2022	Подсыпка грунтом,посев травы.Суммарный размер участка длина 10м, ширина 10м
д. Зайцево	26.07.2021	08.10.2021	06.06.2022	12м х 3м крупной фракция 20, 50м х 3м щебень мелкой фракции
д. Щедрино	01.11.2021	30.11.2021	06-07.06.2022	Восстановление дорожного покрытия
д. Солманово	23.08.2021	работы не завершены	07-08.06.2022	Восстановление дорожного покрытия
д. Ликино	20.08.2021	16.09.2021	06.06.2022	4м х 8м щебень крупной фракции; 0,5м х 20м щебень мелкой фракции
с. Жаворонки	01.11.2021	29.11.2021	08-09.06.2022	Восстановление дорожного покрытия
с. Успенское	06.08.2021	01.11.2021	09-10.06.2022	Восстановление дорожного покрытия