

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
за 2019 год**

**«Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области»
за 2019 год**

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источник финансирования	Объем финансирования на 2019 год (тыс.руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка-кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»							
1	Строительство Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест с бассейном (в том числе 50 мест кратковременного пребывания) по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Успенское, п.Горки-10, д. 15 Б	400 (в т.ч. 50 мест кратковременного пребывания)	ВСЕГО:	2 000,000	1 565,845	Освоение 78,3%, приобретена мебель и оборудование дл дошкольного образовательного учреждения на 400 мест с бассейном (в том числе 50 мест кратковременного пребывания) по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Успенское, п.Горки-10, д. 15 Б.	Освоение средств неполное, в связи с экономией, сложившейся по итогам проведения закупочных процедур.
			Средства бюджетов поселений Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района	2 000,000	1 565,845		
Подпрограмма II «Общее образование»							
1	"Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство)		Средства бюджета Московской области	297 000,000	0,000	Освоение 67,1%. Оплачены проектные работы по объекту "Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна".	Освоение 0%. Строительство объекта Одинцовским городским округом планировалось с 2020 года. В 2019 году проведены работы по утверждению проекта планирования территории.
			Средства бюджета Одинцовского муниципального района	9 119,250	6 119,250		Освоение средств неполное, в связи с экономией, сложившейся по итогам проведения закупочных процедур.

**«Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области»
за 2019 год**

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского муниципального района

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задача 6 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Одинцовском муниципальном районе.		Итого:	10 582,00000	10 470,29879	Освоение средств составило 98,94%	
			Средства федерального бюджета	0,00000	0,00000		
			Средства Дорожного Фонда Московской области	1 881,00000	1 778,79311	Освоение средств составило 94,57%	
			Средства бюджетов Одинцовского муниципального района	6 981,00000	6 972,98016	Освоение средств составило 99,89%	
			Средства бюджетов городских поселений	1 720,00000	1 718,52552	Освоение средств составило 99,91%	
1.1.	Мероприятие 6.2.2. Реконструкция объекта "Реконструкция существующего подъезда на км 4+744 А-106 "Рублево-Успенское шоссе" для обеспечения транспортной доступности многофункционального детского образовательного комплекса по адресу Московская область Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Барвихинское. д.Раздоры" (2- я очередь)	0,09	Средства Дорожного Фонда Московской области	1 881,00000	1 778,79311	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2019 № RU50-20- 15015-2019	Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. Отклонения в рамках принятых мероприятий по экономии бюджетных средств.
			Средства бюджета Одинцовского муниципального района	26,00000	17,98016		
1.2.	Строительство объекта "Строительство подъезда к мкр № 9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область".	-	Средства бюджета Одинцовского муниципального района	6 955,00000	6 955,00000	В стадии подготовки проектной документации и планировки территории	Контракт заключен на два года 2019-2020
			Средства бюджетов городских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района	1 720,00000	1 718,52552		

**«Жилище»
за 2019 год**

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского муниципального района

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 3. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»							
1.	Строительство детского образовательного учреждения на 1350 мест (№15 по ГП) по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой.	1350 мест	Итого	614 053,910	525 721,359	Детское образовательное учреждение на 1350 мест (№15 по ГП) по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой в 2019 году введено в эксплуатацию.	
			Средства федерального бюджета	422 928,400	363 267,180		
			Средства бюджета Московской области	183 560,030	155 685,936		
			Средства бюджетов Одинцовского района	7 565,480	6 768,243		

"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории Одинцовского муниципального района Московской области"

за 2019 год

Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского муниципального района

N п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/ площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.)		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водозаборного узла №1 расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1	6,24 тыс. куб.м/сутки	ВСЕГО	8 069,60600	6 722,00000	Выполнено проектирование реконструкция водозаборного узла №1 расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1. Номер заключения экспертизы 50-1-03-02-20 от 28.02.2020.	В связи с экономией при проведении процедур закупок товаров и услуг
			бюджет РФ	0,00000	0,00000		
			бюджет МО	0,00000	0,00000		
			бюджет района	0,00000	0,00000		
			бюджеты городских/сельских поселений, передаваемые в бюджет района	0,00000	0,00000		
			бюджеты городских/ сельских поселений	8 069,60600	6 722,00000		
			внебюджетные средства	0,00000	0,00000		