

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Одинцовский городской округ Московской области

Наименование проекта «Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Голицынский культурно-досуговый центр", устройство крыльца здания по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, Коммунистический проспект, дом 9»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
60000,00	367200,00	226800,00	6000,00	60000,00	367200,00	226800,00	6000,00	600000,00	367200,00	226800,00	6000,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 30.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 25.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на ___ листах: (фотографии объекта по итогам реализации).

Инициатор (представитель инициативной группы):


Рожнов Олег Александрович
(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа:

Иванов Андрей Робертович
(Ф.И.О.)



(подпись)



Дата: 25.12.2023 г.

Приложение № 1 к отчету о реализации проекта «Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Голицынский культурно-досуговый центр", устройство крыльца здания по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, Коммунистический проспект, дом 9»

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4

