

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Одинцовский городской округ Московской области.

Наименование проекта: Обустройство общественного пространства прилегающего к памятным знакам, по адресу:  
г. Одинцово по ул. Маршала Неделина, д.4 вблизи храма Георгия Победоносца,  
(напротив дома №9 по ул. Маршала Неделина).

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечания
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
4800000	3000000	1752000	48000	4800000	3000000	1752000	48000	4752000	2970000	1734480	47520	48000	экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставок товаров,



Приложение № 1 к отчету о реализации проекта  
«Обустройство общественного пространства  
прилегающего к памятным знакам, по адресу:  
г. Одинцово по ул. Маршала Неделина, д.4  
вблизи храма Георгия Победоносца»

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5

