

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 ООО «ТеплоВиК»
 Алиев Ф.У.
 «5» _марта_ 2025г.

**Комплексный план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг.
 крышных котельных эксплуатируемых ООО «ТеплоВиК»**

№ п/п	Наименование объекта	Перечень необходимых работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость руб.	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный
1.	Котельные				-	Собственные средства		Алиев Ф.У.
1.1	Крышная котельная №1							
		Вскрытие, хим. промывка, очистка теплообменника, опрессовка котла	шт.	5	В соответствии с договором на сервисное обслуживание	***	май-август	Беда А.В.
		Замена теплообменных трубок котла	шт.	1	***	***	***	***
		Ревизия насосного оборудования	шт.	18	***	***	***	***
		Очистка фильтров приточной вентиляции, ревизия системы	шт.	2	***	***	***	***

		Очистка грязевых фильтров	шт.	3	***	***	***	***
		Ревизия системы химводоподготовки, проверка соблюдения водно-химического режима	шт.	1	***	***	***	***
		Комплексная проверка систем автоматики, систем безопасности. Замена, ремонт, оборудования по итогам проверки	шт.	3	***	***	***	***
		Опрессовка котлового контура (внутридомовой теплотрассы)	шт.	1	***	***	***	***
1.2	Крышная котельная №2							
		Вскрытие, хим. промывка, очистка теплообменника, опрессовка котла	шт.	4	в соответствии с договором на сервисное обслуживание	***	май-август	Беда А.В.
		Ревизия насосного оборудования	шт.	17	***	***	***	***
		Очистка фильтров приточной вентиляции,	шт.	2	***	***	***	***

		ревизия системы						
		Очистка грязевых фильтров	шт.	3	***	***	***	***
		Комплексная проверка систем автоматики, систем безопасности. Замена, ремонт, оборудования по итогам проверки	шт.	3	***	***	***	***
		Ревизия системы химводоподготовки, проверка соблюдения водно-химического режима	шт.	1	***	***	***	***
		Опрессовка котлового контура (внутридомовой теплотрассы)	шт.	1	***	***	***	***

Разработал: главный инженер Беда А.В.



Согласовано: генеральный директор Алиев Ф.У.

