

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Одинцовский городской округ Московской области

Наименование проекта «Благоустройство и оборудование универсальной спортивной площадки на месте бывшей футбольной площадки, расположенной по адресу: г. Одинцово, ул. Трудовая, д. 34 (1)».

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
1634000,00	1000000,00	617660,00	16340,00	1634000,00	1000000,00	617660,00	16340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект не реализован

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:  
Сметная стоимость проекта значительно превысила предусмотренные лимиты денежных средств. Проект не реализован в связи с недостатком финансирования.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – \_\_\_\_\_ г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – \_\_\_\_\_ г.
5. К отчету прилагаются на \_\_\_ листах: приложения отсутствуют.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Голубков Дмитрий Аркадьевич  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа:

Иванов Андрей Робертович  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)



Дата « 21 » 2022 г.