

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Одинцовский городской округ Московской области

Наименование проекта «Ремонт с заменой сантехнического оборудования в туалетных комнатах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовская гимназия № 11».

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
490200,00	3000000,00	1852980,00	49020,00	490200,00	3000000,00	1852980,00	49020,00	3113000,00	1905156,00	1176714,00	31130,00	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 15.12.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 26.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на \_\_\_ листах: (фотографии объекта по итогам реализации).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Лазутина Лариса Евгеньевна  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа:

Иванов Андрей Робертович  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)



Дата: 26 декабря 2023 г.

Приложение № 1 к отчету о реализации проекта  
«Ремонт с заменой сантехнического  
оборудования в туалетных комнатах  
Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения Одинцовская  
гимназия № 11»

Фото № 1



Φοτο Νο 2





Фото № 3

