



03.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2023 № 7327

№

г. Одинцово

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 21.08.2023 № 149 «Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о.», в части изменения срока исполнения обязательств по выполнению работ и изменения условий предоставления результатов

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случае изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметов которых является выполнение работ по строительству реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письма Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.10.2023 № 12Исх-10954, обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОТКРЫТЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» (далее - ООО «ЦОИС») от 12.10.2023 № ИСХ-700/10/2023 о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность их исполнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия по муниципальному контракту от 21.08.2023 № 149 «Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о.», заключенному с ООО «ЦОИС» (далее – муниципальный контракт), в части изменения срока исполнения обязательства по выполнению работ и изменения условий предоставления результатов, указанный в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что изменение существенных условий муниципального контракта осуществляются путем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Коротаяева М.В.

Глава Одинцовского
городского округа

Верно: начальник общего отдела



А.Р. Иванов

Е.П. Кочеткова

Приложение
к постановлению Администрации
Одинцовского городского округа
Московской области
от 27.10 2023 № 7327

Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Цена муниципального контракта (руб.)	Наименование вида работ	Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком	Новый срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком	Условия предоставления результатов Обязательства по выполнению работ	Новые условия предоставления результатов Обязательства по выполнению работ
№ 350320042223000179/Строительство очистных блочно-модульных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о.	21.08.2023	204 500 000 руб. 00 коп.	Подготовка территории/Строительство блочно-модульных очистных сооружений	60 дн. от даты утверждения всех документов обязательства предшественника «Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»	210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства предшественника «Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»	каждый работ календ.мес.	разово
			Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией	10 дн. от даты утверждения всех документов обязательства предшественника «Передача технической документации для исполнения контракта (копии разрешения на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию»	150 дн. от даты утверждения всех документов обязательства предшественника «Передача технической документации для исполнения контракта (копии разрешения на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию»		

		<p>Установка приборов и регулирование и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации</p>	<p>5 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника «Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»</p>	<p>150 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника «Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»</p>		
--	--	--	---	---	--	--

